Iè PARTIE

OPERATIONS PREVUES AU PLAN
En 1966 et 1967

CHAPITRE IV DU PLAN

INFRASTRUCTURES DE SOUVERAINETE ET EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS

1 FEB 1971

17776

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
CENTRAL LIBRARY AND
DOCUMENTATION BRANCH

SECTION 1 - MISE EN PLACE DU PLAN

a)- Enquêtes Statistiques (Code 1.1)

3 enquêtes sont prévues entre 1966 et 1969

- circuits commerciaux (40 M.)
- recensement de la population (80 M.)
- enquête agricole (30 M.)

au 31/12/67 aucune de ces trois enquêtes n'était commencée.

Prévisions du Plan : 50 Millions CFA dont 40 M. en 1966 et 10 M. en 19[illegible]

Source de financement : néant.

Le coût élevé des enquêtes oblige le Gouvernement à en rechercher le financement auprès de sources extérieures qui jusqu'ici ne se sont pas favorablement prononcées.
bles à de telles dépenses.

Toutefois un expert des Nations Unies prépare actuellement une enquête agricole (Ministère Economie Rurale).

Remarque : Les résultats de l'enquête budget - consommation exécutée en 1964 - 1965 sont à l'étude au service de la Statistique. On note un retard de plus d'un an dans la publication des résultats. 20 M.FCFA sont prévus au Budget d'Investissement 1968 pour la préparation d'un recensement général.

b)- Les Régions Economiques (Code 1.2)

Le Plan prévoyait la création de Régions Economiques. Ces Régions n'ont pas été créées compte tenu du fait que ces nouvelles structures auraient entraîné des charges récurrentes trop lourdes. Seules les SORAD furent donc mises en place ainsi que le Département du Plan.

Prévisions du Plan : 30 Millions CFA (tranche 66- 30 Millions)

Source de financement : Budget d'Investissement 1966

Crédits inscrits : 22.000.000 F.CFA

Liquidation au 31/12/67 : 18.332.874 F. CFA

Disponible au 31/12/67 : 3.667.126 F.CFA (opération en cours)

./

Observations : les principales dépenses sont représentées par :

- la construction et l'équipement du nouveau bâtiment dans l'enceinte de la Présidence (Ministère du Plan).
- la construction des logements et des bureaux des SORAD
- le versement du Capital social des SORAD
- l'achat de véhicules.

Remarque : un reliquat important restant sur le budget d'investissement 1965 a été utilisé pour financer en partie ces projets.

c)- Equipement du service Statistique (Code 1.3)

les prévisions du Plan portaient sur l'extension des locaux actuellement occupés par le service.

Prévisions du Plan : 12 Millions CFA (en 2 tranches 5MCFA en 1966 et 7 MCFA en 1967).

Source de financement : Budget d'Investissement 1966 et 1967

Crédits inscrits : 8 Millions CFA (5 MCFA en 1966 - 3 MCFA en 1967)

Liquidation au 31/12/67 : 5.493.043 CFA

Disponible au 31/12/67 2.506.957 F.CFA (Opération en cours)

Observation - L'aménagement des bureaux de Lomé est entièrement terminé (travaux faits en régie par les T.P.) pour 2.600.000 F.

- la construction du bureau de Sokodé (1.800.000) est réalisée à 70% au 31/12/67.
  Le reste des dépenses effectuées représente l'achat de matériel divers : véhicules, matériel de polycopie équipement des enquêteurs.

d)- Ministère des Finances et de l'Economie (Code 1.4)

Le Plan ne prévoit dans ce domaine que l'installation du service des Douanes au Port de Lomé.

Prévisions Plan : 16 Millions en 2 tranches dont 6 Millions en 1967 et 10 Millions en 1968

Source de financement : Budget d'Investissement 1967

Crédits inscrits : 16.600.000 F CFA

Liquidation au 31/12/67 : néant

Disponible au 31/12/67 : 16.600.000 F CFA (opération en cours).

./.

Observation : Un retard important a été pris lors de l'établissement du devis administratif. Une fois ce devis terminé les crédits inscrits à ce titre au Budget d'Investissement 1967 ont été jugés insuffisants.

SECTION I RECAPITULATION (Tranche 66 et 67)

(Chiffres arrondis en Millions CFA)

N°Code	Opérations	Prévisions Plan tranche 66/67	Financement Obtenu	Liquidation au 31/12/67	Disponible au 31/12/67
1.2.	Régions économiques (Plan + SORAD).	30	22	18,5	3,5
1.1.	Enquêtes Statistiques	50	néant	-	-
1.3.	Equipement du Service de la Statistique	12	8	5,5	2,5
1.4	Ministère des Finances	6	16,6	néant	16,6
	TOTAL SECTION 1	98	46,6	24,0	22,6

SECTION 2 : MINISTERE DE L'INTERIEUR

a)- **Administration intérieure** (Code 2.1)

Les tranches 66 et 67 du Plan portent sur la construction et l'équipement des bureaux et des résidences des circonscriptions.

Prévisions Plan : 28 Millions CFA (3 M en 1966 - 25 M en 1967)

Source de financement : Budget d'investissement 66 et 67

Autorisation de programme : 23.000.000 F CFA (3M. en 66 - 20 M en 1967)

Crédits inscrits : 23.000.000 F CFA

Liquidation au 31/12/67 : 11.743.000 F CFA

Disponibles au 31/12/67 : 11.257.000 F CFA (opération en cours).

Observations :

- La construction des bureaux de Lomé est achevée. Il reste à mettre en place l'installation sanitaire, l'électrification et la fermeture des ouvertures.
- A Niamtougou les travaux sont en cours
- A Kandé, Mango et Nuatja les travaux sont presque terminés.

Le retard est dû à des difficultés administratives et de recrutement de main d'oeuvre qualifiée.

b)- **Administration pénitentiaire** (Code 2.2 et 2.4)

En 1966 était prévu l'aménagement de la prison de Mango (2.2)

Prévisions Plan : 0,5 Million

Source de financement : Budget d'Investissement 1966

Crédits inscrits : 500.000 F CFA

Liquidation au 31/12/67 : 500.000 F CFA

Disponible au 31/12/67 : néant

Observation : Aménagement terminé

c)- Sûreté Nationale (Code 2.3 à 2.6)

En 1966 et 1967 était prévu d'une part l'achèvement de l'Hôtel de Police de Lomé et d'autre part la construction d'un Commissariat de Police au Port.

Prévisions Plan : 21,5 Millions CFA (17,5 M. en 66 - 4 M. en 67)

Source de financement : Budget d'Investissement 1966 et 1967

Crédits inscrits : 13,5 M. pour l'hôtel de police de Lomé (10 M en 66 et 3,5 M en 67)

5,7 M. pour le Commissariat du Port en 1967

Total 19.200.000 F CFA

Liquidation au 31/12/67 : 7.250.000 F CFA

Disponible 31/12/67 : 11.950.000 F CFA (Opération en cours)

Observations : travaux en cours.

SECTION 2 - RECAPITULATION (Tranche 66 et 67)

(Chiffres arrondis en Millions F CFA)

N° Code	Opérations	Prévisions Plan 66/67	Financement Obtenu	Liquidation au 31/12/67	Disponible au 31/12/67
2.1	Circonscriptions	28	23	12	11
2.2	Prisons	0,5	0,5	0,5	néant
2.3 - 2.6	Sûreté Nationale	21,5	19,2	7,2	12
	TOTAL SECTION 2	50	42,7	19,7	23

SECTION 3 : DEFENSE NATIONALE

Les prévisions du Plan comprennent en 1966 et 1967

a)- Camp d'Infanterie de Lama-Kara (Code 3.1)

Prévisions Plan : 33 Millions (13 en 66 - 20 M. en 67)

Source de financement : Budget d'Investissement 1966 - 1967

Crédits inscrits : 52.958.791 F CFA (29 M. en 66 - 23,9 M en 67)

Liquidation au 31/12/67 : 49.271.336 F CFA

Disponible au 31/12/67 : 3.687.455 F CFA (opération en cours)

Observations :

Les travaux sont en avance sur les prévisions du Plan (coût total de l'opération prévu par le Plan - 85 Millions CFA)

b)- Brigades de Gendarmerie (Code 3.3)

Le Plan prévoyait l'aménagement des Brigades de Gendarmerie à l'intérieur du Pays. Les crédits prévus pour ce faire ont été affectés par le Ministre de la Défense Nationale à l'aménagement des mess d'officiers de Lama-Kara et de Lomé et du Magasin d'habillement des militaires à Lomé.

Prévisions Plan : 8 Millions CFA (tranche 67)

Source de financement : Budget d'Investissement 1967

Crédits inscrits : 8 Millions CFA

Liquidation au 31/12/67 : 5.474.664 F CFA

Disponible au 31/12/67 : 2.525.336 F CFA (Opération en cours).

Observations :

Le retard serait dû d'après les services compétents à l'absence d'études préalables.

./.

c)- Construction de logements de Gendarmerie (Code 3.4)

Les crédits prévus pour la construction des logements ont été affectés à la construction des Brigades de Gendarmerie suivantes : Kandé, Guérin-Kouka et Port de Lomé.
Les Brigades de Kandé et Guérin-Kouka sont prévues au Plan (voir ci-dessus).

Prévisions Plan : 10 Millions CFA (tranche 67)

Source de financement : Budget d'Investissement 1967

Crédits inscrits : 10.000.000 F CFA

Liquidation au 31/12/67 : 8.291.397 F CFA

Disponible au 31/12/67 : 1.708.603 F CFA (Opération en cours)

Observations : Le retard est surtout dû au fait que la main-d'oeuvre n'a été disponible qu'au cours des deux derniers trimestres de l'année.

d)- Brigade de Recherches (Code 3.2)

Par décision du Ministre de la Défense Nationale la création de la Brigade de recherches a été reportée à une date ultérieure.

Prévisions Plan : 10 Millions CFA en 1966.

SECTION 3 - RECAPITULATION (tranche 66 et 67)

(en Millions de F CFA)

N° Code	Opérations	Prévision du Plan pour 66/67	Financement obtenu	Liquidation au 31/12/67	Disponible au 31/12/67
3.1.	Camp Lama-Kara	33	53	49	4
3.2	Brigade Gendarmerie	8	8	5,5	2,5
3.3	Logement Gendarmerie	10	10	8,3	1,7
3.4	Brigade de recherche	10	néant	-	-
	TOTAL SECTION 3	61	71	62,8	8,2

Section 4 : AFFAIRES ETRANGERES

Aucune opération n'est prévue au Plan à ce titre en 1966-et 1967

Section 5 : JUSTICE

Le Plan prévoit la construction de Tribunaux Coutumiers (Code 4-1)

Prévisions du Plan : 9 Millions CFA (4,5 M. en 66 - 4,5 en 67)

Source de financement : Budget d'Investissement 66 et 67

Crédits inscrits : 11.476.000 F CFA (5,9 en 66 - 5,5 en 67)

Liquidation au 31/12/67 : 9.857.441 F CFA

Disponible au 31/12/67 : 1.616.559 F CFA (Opération terminée)

Observations : Les opérations prévues ont été entièrement réalisées à savoir :

- la construction et équipement des tribunaux de Bassari et Niamtougou.
- la réparation et l'équipement du logement du juge de Paix à Sokodé.

Section 5 Récapitulation

(Chiffres arrondis en Millions de Frs CFA)

Code	Opérations	Prévisions Plan	Financement obtenu	Liquidation au 31/12/67	Disponible au 31/12/67
4.1	Tribunaux Coutumiers	9	11,5	9,9	1,6
Total Section 5 :		9	11,5	9,9	1,6

CHAPITRE IV - INFRASTRUCTURES DE SOUVERAINETE ET EQUIPEMENT ADMINISTRATIF

RECAPITULATION (1)

(en Millions de F CFA)

SECTIONS	Prévision du Plan 1966-1967	Financement obtenu (B.I.)	Liquidation au 31/12/67	Disponible au 31/12/67 (2)
1 - Finances - Plan - SORAD	98	46,6	24,0	22,6
2 - Intérieur	50	42,7	19,7	23,0
3 - Défense Nationale	61	71,0	62,8	8,2
4 - Affaires Etrangères	néant	-	-	-
5 - Justice	9	11,5	9,9	1,6
TOTAL CHAPITRE IV	218	171,8	116,4	55,4

(1) Sauf en ce qui concerne les enquêtes statistiques pour lesquelles faute de crédits un retard important a été pris au cours de ces deux premières années ; les autres objectifs prévus à ce chapitre seront atteints.

(2) Les crédits disponibles représentent les crédits restants pour l'achèvement des travaux en cours, sauf pour le Ministère de la Justice qui a achevé la réalisation du programme prévu (économie de 1.6 Millions CFA).

CHAPITRE V DU PLAN

INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS ET EQUIPEMENTS URBAINS

Section 1 - LES INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS

A - PORT ET WHARF -

a) Renforcement du wharf (code 5.1) -

Prévisions du Plan : 30 millions CFA en 1966

Les travaux du Port étant en avance sur l'échéancier prévu lors de l'établissement du Plan, les travaux de renforcement du wharf ont été réduits.

Source de financement : Budget d'Investissement 1966

Crédits inscrits : 18.000.000 F. CFA

Liquidation au 31.12.67 : 11.972.019 F. CFA

Disponible au 31.12.67 : 6.027.981 F. CFA

b) Equipement du wharf (code 5.2.) -

Prévisions Plan : 30 millions CFA (18 en 66 - 12 en 67).

Les dépenses d'équipement du wharf nécessaires à son fonctionnement jusqu'à l'entrée en activité du Port ont été estimées à : 12 millions CFA.

Source de financement : Budget d'Investissement 1966 (crédits inscrits sous la rubrique CFT - achats de wagons et de tombereaux par ailleurs fournis par le FAC).

Crédits rendus disponibles : 12.000.000 F. CFA

Liquidation au 31.12.67 : 10.623.266 F. CFA

Disponible au 31.12.67 : 1.376.734 F. CFA

Observations : Le retard à cet équipement est dû aux difficultés d'approvisionnement (appel d'offres en Europe).

c) Port de Lomé (code 5.3.) -

Les prévisions du Plan pour le Port de Lomé sont les suivantes :

Première tranche : 1.828 millions CFA

Deuxième tranche : 1.200 millions CFA

TOTAL : 3.028 millions CFA

En réalité le financement des différentes opérations prévues pour le Port se divise en 3 parties :

1) Construction du port proprement dit :

a) 3 prêts allemands de la Kréditanstalt soit	4.545.832.000 F.CFA
b) 2 prêts OPAT soit	550.000.000 F.CFA
c) Contribution togolaise (budget d'investissement + comptes spéciaux) soit	186.000.000 F.CFA
TOTAL 1) =	5.281.832.000 F.CFA

2) Construction et dépenses annexes :

a) Route du port (fonds routier)	10.500.000 F.CFA
b) Direction du Port (B.I.)	54.000.000 F.CFA
c) Achat de 15 wagons et 1 locomotive (B.I.)	46.300.000 F.CFA
TOTAL 2) =	110.800.000 F.CFA

3) A cela viennent s'ajouter les opérations suivantes qui sont traitées dans d'autres chapitres à savoir :

- le poste de police du port (voir chapitre IV)
- le bureau des douanes (voir chapitre IV)
- le poste de contrôle des produits (voir chapitre VIII).

La situation au 31 décembre 1967 est la suivante :

Crédits inscrits : Total 1) + 2) :	5.392.632.000 F.CFA
Liquidation au 31.12.67 :	4.608.315.000 F.CFA
Disponible au 31.12.67 :	784.317.000 F.CFA
	(opérations en cours)

Observations : Les crédits disponibles permettront en 1968 d'achever les opérations en cours - pour achever le Port il reste à trouver encore environ 2 milliards de francs CFA représentant :

- l'achèvement de la petite jetée
- la première tranche du port de pêche
- la première tranche du quai minéralier.

La construction du quai minéralier est liée à la réalisation de la fabrique de clinker.

Récapitulation - A - PORT ET WHARF

(en Millions de F. CFA)

N° Code	Opérations	Prévisions Plan 66 et 67	Financement obtenu	Liquidation au 31.12.67	Disponible au 31.12.67
5.1.	Renforcement du wharf	30	18	12	6
5.2.	Equipement du wharf	30	12	10,6	1,4
5.3.	Port de Lomé	1.599	5.393	4.608	785
T O T A L A		1.659	5.423	4.630,6	792,4

Les travaux du port étant en avance sur l'échéancier prévu les crédits destinés au renforcement et à l'équipement du wharf ont pu être réduits de 50 %

B - LES ROUTES -

a) Les routes bitumées (code 5.4.1. à 5.4.3.) -

La situation actuelle en ce qui concerne le financement des routes bitumées est bonne. L'ensemble des études prévues est terminé .

Les dossiers de demande de financement encore au FED au 31.12.67 sont ceux des routes :

- Lomé - Palimé (1)

et - Tsévié - Blitta

Les prévisions du Plan pour les deux tranches 66 et 67 sont les suivantes:

- Lomé Tsévié	: 280 millions CFA	code 5.4.1.
- Lomé - Palimé	: 460 millions CFA	code 5.4.2.
Etude Tsévié - Blitta	: 135 millions CFA	code 5.4.3.
Total des prévisions pour les 2 tranches	: 875 millions CFA.	

Le financement de ces opérations a été assuré par le FED.

a) financement de la route Lomé - Tsévié : Convention n°348/TO du 13.10.65 d'un montant de 250 millions CFA.

b) financement des études des routes Lomé - Palimé et Tsévié - Blitta Convention n°374/TO du 16. 2.66 d'un montant de 144 millions CFA.

- Prévisions Plan : 875 millions (y compris la 1ère tranche Lomé-Palimé)
- Source de financement : FED
- Crédits inscrits : 394 millions
- Liquidation au 31.12.67 : 144 millions (études des routes)
- Reliquat au 31.12.67 : 250 millions (travaux de la route Lomé - Tsévié)

Observations : 1) Il y a du retard dans le démarrage des opérations mais il semble qu'au cours des années 68 et 69 les objectifs du Plan seront atteints. Le problème actuel est de savoir si le FED financera les travaux de la route Tsévié - Blitta.

2) Les travaux en cours au début du Plan (5.4.6.) ne sont pas encore entièrement achevés, la situation est la suivante :

- Route Anfoin - Tabligbo - terminée (FAC - 217 M. FCFA)

---

(1) - Le financement des travaux sera accordé par le FED début 68 pour un montant de 1.035.000.000 F.CFA.

- Routes Atakpamé - Badou

Atakpamé - Palimé - à la suite de la défection de l'entreprise ORTAL les travaux ont été arrêtés. Ils reprendront certainement au cours du premier semestre 1968 (nouvel appel d'offre) (FED 760 M. + 260 M. = 1.020 M.)

- Route Aflao - Hillakondji - travaux en cours (FED 530 M.)

b) Equipement complémentaire des travaux publics - (code 5.4.5)

Prévisions Plan : Achat de 279 millions d'engins permettant l'entretien et l'ouverture de routes en terre (routes de circonscription).

Source de financement : Néant en 1966 et 1967. Un prêt de la Banque Mondiale est envisagé. Les experts de la banque passeront au début de l'année 68 à Lomé pour étudier les conditions dans lesquelles ce prêt pourrait être accordé. A partir de 1968 ce matériel géré par les T.P. servira à l'entretien des routes de circonscriptions (voir rubrique (e) ci-après).

c) Les routes en terre : (code 5.4.4) -

Les prévisions du Plan pour les tranches 66 et 67 sont les suivantes :

Routes :	- Dapango - Mandouri (1)	
	- Lama-Kara - Kabou	20 millions CFA (1è tranche)
	- Sokodé-Kambolé-Sotouboua	20 " " "
	- Route de l'Adélé	91 " (étude + 1è tranche)
	Total des 2 tranches	131 Millions CFA

Aucune de ces routes n'a été exécutée en 1966 et 1967.

Sources de financement : a) Pour la route Dapango - Mandouri l'étude est en cours. Le FAC ayant donné un accord de principe (problème du pont sur la Sansargou).

b) Pour les autres routes les études seront entreprises courant 1968 grâce à un prêt de la BIRD.

Cas particulier : La liaison routière Tsévié - Tabligbo -

Le Plan ne prévoyait la réalisation de cette route qu'en 1969 et 1970 or les études ont été effectuées sur financement FAC (14 millions CFA) en 1966/67 et les travaux, y compris le bitumage de la route sur 3m50 de large, seront financés par le FAC début 68.

(1) - Le financement des études est actuellement assuré par le FAC dans le cadre du développement intégré de la Région des Savanes (voir chapitre VII - Section I - Programme régionalisé).

Crédits disponibles pour l'étude : 14.000.000 FCFA
Liquidation au 31.12.67 : 12.240.000 FCFA
Reliquat au 31.12.67 : 1.760.000 FCFA (opération terminée)

d) Autres interventions (code 5.4.7 à 5.4.10)

Prévision Plan : Etude du tracé de la dorsale de l'Akposso (5.4.10) 20 millions CFA en 1966

Source de financement : B.I 66 - (reliquat sur les crédits prévus pour l'entretien des routes de circonscription (voir ci-après).

Crédits inscrits : 6.000.000 FCFA
Liquidation au 31.12.67 : 2.095.640 FCFA
Disponibles au 31.12.67 : 3.904.360 FCFA (opération en cours)

Observation : Les photos aériennes commandées à Dakar n'ont pas encore été livrées.

e) Routes de circonscriptions - (code 5.4.12)

Les prévisions du Plan étaient de 20 millions CFA pour 1966 et 74 millions CFA pour 1967. La situation comptable actuelle des 20 millions prévus au budget d'investissement est la suivante :

(en F. CFA)

	Routes de circonscription	Dorsale de l'Akposso (1)
Crédits inscrits	14.000.000	6.000.000
Liquidation au 31.12.67	12.375.000	2.095.000
Disponible au 31.12.67	1.625.000	3.904.360

(1) voir ci-dessus rubrique d.

Les crédits prévus en 1967 (74 millions CFA) ont été en partie fournis par le fonds routier : environ 35 millions de FCFA. Cette somme a été ventilée dans les subdivisions et il est difficile d'en connaître la situation comptable actuelle mais nous pouvons admettre qu'elle a été entièrement dépensée au cours de l'année. La situation est donc la suivante :

(en F. CFA)

	Tranche 66	Tranche 67	TOTAL
Crédits inscrits	14.000.000	35.000.000	49.000.000
Liquidation au 31.12.67	12.375.000	35.000.000	47.375.000
Disponible au 31.12.67	1.625.000	-	1.625.000

Remarque : A partir de 1968 l'entretien des routes de circonscription ne sera plus financé par le fonds routier qui sera entièrement utilisé pour l'entretien des routes bitumées.

Récapitulation B - ROUTES -

(en millions de F.CFA)

Code	Opérations	Prévision Plan 66 + 67	Financem. obtenu	Liquidat. 31.12.67	Disponib 31.12.67
5.4.1 à 5.4.3	Routes bitumées	875	394(1)	144	250(2)
5.4.5	Equipement complémentaire	279	néant	-	-
5.4.4	Routes en terre	131(3)	-	-	-
5.4.6	Dorsale de l'Akposso	20	6	2	4
5.4.7	Routes de circonscription	94	49	47,4	1,6
Total B - Routes		1.399(3)	449	193,4	255,6

6 - CHEMIN DE FER -

Les prévisions du Plan pour 1966 et 1967 étaient les suivantes :

a) Renouvellement des installations électriques (code 5.5.1) 12 millions

b) Acquisition de matériel et freins à vide (code 5.5.2) 96 millions

Ces opérations ont été financées d'une part par le budget d'investissement 1966 - crédits inscrits : 39.900.000 F. CFA et d'autre part par le FAC (convention n°153/CD/66/VI/P/10) d'un montant de 123 millions CFA.

---

(1) - Le financement des travaux de la route Lomé - Palimé sera accordé par le FED début 68

(2) - Travaux de route Lomé - Tsévié

(3) - En retirant les 13 millions prévus pour l'étude de la route Dapango - Mandouri.

La situation comptable est actuellement la suivante :

a) Renouvellement des installations électriques-(code 5.5.1)

Crédits inscrits au B.I. 66 : 6.000.000 FCFA
Liquidation au 31.12.67 : 3.403.929 FCFA
Disponible au 31.12.67 : 2.596.071 FCFA

b) Acquisition de matériel - (code 5.5.2) : En réalité les crédits prévus au B.I. 66 ont été utilisés à d'autres fins : en particulier aux aménagements et installations nécessaires pour utiliser et loger le nouveau matériel.

	B.I. 66	FAC (1)	TOTAL
Crédits disponibles	33.900.000	123.000.000	156.900.000
Liquidation am 31.12.67	10.191.367	123.000.000	133.191.367
Disponible au 31.12.67	23.708.633	-	23.708.633

(1) - Le matériel sera livré en 1968 - appel d'offres lancé fin 1967.

Récapitulation C - CHEMIN DE FER

(en millions de F. CFA)

N° code	Opérations	Prévisions Plan 66 + 67	Financement obtenu	Liquidation au 31.12.67	Disponible au 31.12.67
5.5.1	Renouvellement des installations électriques	12	6	3,4	2,6
5.5.2	Acquisition de matériel divers	96	156,9	133,2	23,7
TOTAL C - C.F.T.		108	162,9	136,6	26,3

D - AERONAUTIQUE CIVILE -

a) Bâtiments Météo - (code 5.6.1)

Prévision Plan : 8 millions CFA - (4 en 66 et 4 en 67)
Source de financement : Budget d'investissement 1966
Crédits inscrits : 7.000.000 F. CFA
Liquidation au 31.12.67 : 2.875.000 F. CFA
Disponible au 31.12.67 : 4.125.000 CFA (opération en cours)

Il s'agit de la construction de bâtiments pour les services météorologiques de Sokodé et Mango.

b) Aérodrome de Lomé - (code 5.6.2 et 5.6.4)

L'allongement de la piste de Lomé ainsi que la mise aux normes A - OACI de l'aérodrome de Lomé était prévu au Plan en 1967 et 1968.

Prévisions du Plan : 6 millions pour l'achat du terrain (1966)
200 millions pour les travaux (1967)

1) Achat du terrain (5.6.2)

Prévision Plan : 6 millions
Source de financement : Budget d'investissement 1966
Crédits inscrits : 6.000.000 F. CFA
Liquidation au 31.12.67 : 165.162 F. CFA
Disponible au 31.12.67 : 5.834.838 F.CFA (opération en cours)

2) Travaux proprement dits -

Prévision Plan : 200 millions (100 en 1967 et 100 en 1968)
Source de financement : FAC (financement direct)
Crédits inscrits : 190 millions
Liquidation au 31.12.67 : 190 millions
Disponible au 31.12.67 : néant

Observations : Les travaux qui d'après le Plan devaient s'échelonner sur 1967 et 1968 ont été terminés en 1967.

c) Aménagement des autres terrains - (code 5.6.3)

Prévision Plan : 30 millions (18 en 66 - 12 en 67)
Source de financement : Budget d'investissement 66 et 67
Crédits inscrits : 24 millions (17 en 1966 - 7 en 1967)
Liquidation au 31.12.67 : 9.715.729 F. CFA
Disponible au 31.12.67 : 14.284.271 F. CFA

Observations : Les travaux effectués sur les autres terrains sont les suivants :

1) Rechargement de la piste d'Atakpamé - prévu 6 millions - dépensé : 5.994.537 FCFA
2) 2 logements à Sokodé et Mango - prévu 4 millions - dépensé : 1.971.192 FCFA
3) Equipement radio-électrique Atakpamé/Tabligbo - prévu 7 millions - dépensé 1.750.000 FCFA
4) Aménagement de 2 terrains de l'intérieur : prévu 7 millions. Ces crédits, après décision prise en Conseil des Ministres, ont été affectés fin 1967 à la construction du Salon d'honneur à l'Aéroport de Lomé; les travaux, qui débuteront début 1968, ont été estimés à 7 millions. Le disponible réel est donc de 7.284.271 F. CFA.

Récapitulation D - AERONAUTIQUE CIVILE -

(en millions de FCFA)

N° code	Opérations	Prévisions du Plan 1966 + 1967	Financem. obtenu	Liquidation au 31.12.67	Disponible au 31.12.67
5.6.1	Bâtiments Météo	8	7	2,9	4,1
5.6.2	Aérodrome de Lomé	206 (1)	196 (1)	190,2	5,8
5.6.3	Autres terrains	30	24	9,7	14,3 (2)
T O T A L D		244 (1)	227	202,8	24,2 (2)

(1) Y compris la tranche prévue au Plan en 1968

(2) dont 7 millions affectés à la construction du salon d'honneur à Lomé.

E - POSTES ET TELECOMMUNICATIONS -

Remarque : Les prévisions faites au Plan ont été complètement modifiées à la suite d'une étude entreprise en 1967 et financée par le FAC (5,3 M.), les conclusions de cette étude ne sont pas encore connues.

a) Aperçu global de la situation -

Les prévisions du Plan pour 1966 et 1967 étaient de : 302 millions CFA. Les financements obtenus sont les suivants :

1) Crédits fournisseurs : 120 millions CFA
2) Budget d'investissement 66 : 36 millions CFA
3) Budget d'investissement 67 (1) : 42 millions CFA

TOTAL : 198 millions CFA.

Liquidation au 31.12.67 -

1) Crédits fournisseurs : 120 millions CFA
2) Budget d'investissement 66 : 29,6 millions CFA
3) Budget d'investissement 67 : 19,6 millions CFA

169,2 millions CFA.

Le disponible au 31.12.67 est donc de : 29 millions CFA

(1) - L'inscription primitive était de 51,7 millions CFA mais 11 millions ont été repris par le Ministère du Plan.

b) Détail des opérations financées -

1) Crédits fournisseurs (120 millions) - Il s'agit de l'installation d'un nouveau central téléphonique d'environ 1.000 lignes à Lomé.

2) Budget d'investissement 1966 -

Travaux de génie civil faits à Togblékopé - Un crédit de 18 M. a été accordé. La situation au 31.12.67 est la suivante :

Crédits inscrits : 18.000.000 F. CFA
Liquidés : 13.595.527 F. CFA
Disponibles : 4.404.473 F. CFA (opération en cours)

Section postes - bâtiments et véhicules -

La situation au 31.12.67 est la suivante :

Crédits inscrits : 18.000.000 F. CFA
Liquidés : 15.990.830 F. CFA
Disponibles : 2.009.170 F. CFA (opération en cours).

3) Budget d'investissement 1967 -

(en millions de F. CFA)

Opérations	Crédits inscr. au B.I. 1967	Liquidation au 31.12.67	Disponible au 31.12.67
Extension réseau manuel	(1) 2,4	1,4	1
10 tableaux BL	0,5	0,5	-
Lignes téléphoniques	10,7	10,0	0,7
Fils téléphniques	5,5	0,6	4,9
Réseau VHF	6	1,6	4,4
Radiotélécommunication	6	1,0	5,0
Bâtiments	4,5	4,5	-
Matériel poste	6	-	6
T O T A L	41,6	19,6	22,0

(1) - Y-compris 0,9 million inscrits pour les travaux d'installation du téléphone.

Récapitulation E - POSTES ET TELECOMMUNICATIONS -

N° code	Opérations	Prévision Plan 66 + 67	Financement obtenu	Liquidation au 31.12.67	Disponible au 31.12.67
5.7.1 à 5.7.4	P & T	302	198 (1)	169	29 (2)
TOTAL E		302	198	169	29 (2)

(1) - Retard important dans le programme prévu au Plan, les résultats des études financées par le FAC n'étant pas encore connus.

(2) - De nombreuses commandes d'appareils sont en cours.

CONCLUSION : Les objectifs fixés au Plan ne seront certainement pas atteints en 1970.

Récapitulation - Section I - INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS -

RUBRIQUES	Prévisions Plan66+67	Financem obtenu	Liquidat. au 31.12.67	Disponible au 31.12.67
A - PORT ET WHARF	1.659	5.423	4.631	792
B - ROUTES	1.399 (1)	449	193	256
C - CHEMIN DE FER	108	163	137	26
D - AERONAUTIQUE	244 (2)	227	203	24
E - POSTES ET TELECOMMUNICAT.	302	198	169	29
TOTAL SECTION I	3.712	6.460	5.333	1.127

(1) - Moins 13 millions prévus pour la route Dapango - Mandouri qui fait partie du développement intégré de la Région des Savanes.

(2) - Y compris la tranche 1968 prévue pour l'allongement de la piste de Lomé qui a été achevé avant décembre 1967, soit 100 millions CFA.

SECTION 2 - LES EQUIPEMENTS URBAINS -

a) Etudes d'urbanisme - code (5.8.1) -

Prévisions Plan : 33 millions CFA (tranche 66)
Source de financement : FAC
Crédits disponibles : 40.000.000 F. CFA
Liquidation au 31.12.67 : 24.000.000 F. CFA
Disponible au 31.12.67 : 16.000.000 F. CFA (opération en cours)

Observations : Etude d'urbanisme des villes de Lomé - Atakpamé - Sokodé et Dapango.

b) Electrification -

1) Etude d'interconnection TOGO-DAHOMEY (code 5.8.2)

Prévision Plan : 89 millions CFA (45 en 1966 - 44 en 1967)
Sources de financement : 59 millions CFA FS/BU
30 millions budget d'investissement 1966 (1)
Crédits disponibles : 89.000.000 F.CFA
Liquidation au 31.12.67 : 83.802.909 F. CFA
Disponible au 31.12.67 : 5.197.091 F. CFA (sur B.I. 1966)
(opération en cours).

(1) - Remarque : Les crédits inscrits au B.I. 1967 soit 13.340.000 FCFA ont été bloqués par lettre n°214/14/8016 du 30.8.67 du Ministre des Affaires Etrangères.

2) Extension Lomé et environ - (code 5.8.3)

Deux groupes de 3.000 KW devaient être installés entre 1966 et 1967. En réalité compte tenu des possibilités d'approvisionnement au Ghana 1 seul groupe fut installé.

Prévisions Plan : 421 millions CFA (210 en 66 - 211 en 67)
Sources de financement : 104 millions CFA crédits CCFACE
76 millions CFA emprunt CCCE
Liquidation au 31.12.67 : 180 millions CFA
Aucun disponible au 31.12.67 - Installation du groupe terminée.

3) Réseau Atakpamé - (code 5.8.4)

Prévision Plan : 25 millions CFA. (opération reportée en 1968)

c) Adduction d'eau -

1) Adduction d'eau de Lomé (zone portuaire) - (code 5.8.6)

Les crédits pour l'alimentation en eau de la zone portuaire sont actuellement disponibles (voir ci-dessus). Les aménagements prévus seront faits en 1968.

Prévision Plan : 10 millions en 1966 pour les études.

Source de financement : (voir chapitre sur le Port).

Crédits disponibles : 110 millions CFA (1)

Liquidation au 31.12.67 : néant

Reliquat au 31.12.67 : 110 millions.

(1) - Remarque : Le plan prévoit : études en 1967 - 10 millions CFA
travaux en 1968 - 100 millions CFA.

2) Adduction d'eau de Dapango - (code 5.8.7.) - (étude)

Cette étude financée par le FAC est entièrement terminée, l'appel d'offres lancé sera dépouillé le 31.1.68.

Prévision Plan : 8 millions CFA

Source de financement : FAC

Crédits disponibles : 3,5 millions CFA

Liquidation au 31.12.67 : 3,5 millions CFA

Reliquat au 31.12.67 : néant.

3) Adduction d'eau de Lama-Kara (code 5.8.8.) - Etude.

Cette étude est en cours ; elle se divise en deux tranches :

1ère tranche : prospection géophysique pour 2,2 millions CFA
et forage de puits pour 1,8 "
soit : 4,0 millions CFA

2ème tranche : Etude et implantation du tracé 4,0 millions CFA

Prévision Plan : 8 millions CFA

Source de financement : Budget d'investissement 1967

Crédits disponibles : 4 millions CFA (1ère tranche)

Liquidation au 31.12.67 : 2,2 millions CFA

Reliquat au 31.12.67 : 1,8 millions CFA

4) Renforcement de l'adduction d'eau de Tsévié - (code 5.8.9)

D'après le Plan les travaux devaient commencer en 1966 pour un montant de 50 millions CFA. Aucune source de financement extérieure n'ayant été intéressée par ce projet un crédit de 15 millions CFA fut inscrit au budget d'investissement 1967 au titre d'une première tranche comprenant :

. sondage de reconnaissance	:	6,4 millions CFA
.. rénovation des pompes	:	3,1 "
... équipement	:	3,6 "
.... forage d'un 2ème puits	:	1,9 "
Total de la première tranche:		15,0 millions CFA.

Une deuxième tranche sera prévue en 1968 et la 3ème et dernière tranche en 1969.

Prévision Plan : 50 millions CFA
Source de financement : Budget d'investissement 67 - 68 - 69
Crédits disponibles : 15 millions CFA (1ère tranche)
Liquidation an 31.12.67 : 6,7 millions CFA
Reliquat au 31.12.67 : 8,3 millions CFA (travaux en cours).

5) Adduction d'eau de la ville de Sokodé - (code 5.8.10)

Les études et la réalisation de ce projet seront effectuées grâce à un prêt de la Kréditanstalt se répartissant ainsi :

. étude : 16 millions CFA
.. surveillance des travaux : 10 millions CFA
... réalisation des travaux : 304 millions CFA

A l'heure actuelle les études sont entièrement terminées et le dossier d'appel d'offres a été remis à l'administration.

Prévision Plan : 320 millions CFA (150 en 1967 - 170 en 1968).
Source de financement : Prêt allemand
Crédits disponibles : 330 millions CFA
Liquidation au 31.12.67 : 13 millions CFA
Disponible au 31.12.67 : 317 millions CFA (opération en cours).

1) - Assainissement de l'hôpital de Tokoin (code 5.8.14)

Prévision Plan : 50 millions CFA.

Observations : L'opération est en cours sur financement FED dans le cadre de la convention passée pour la construction de l'école d'infirmiers et la maternité (opération liée).

Le marché est en préparation pour un montant de 27 millions de F. CFA.

Récapitulation : SECTION 2 - LES EQUIPEMENTS URBAINS -

(en millions de FCFA)

Code	Opérations	Prévision Plan 66 - 67	Financem. obtenu	Liquidat. au 31. 12.67	Disponib. au 31.12.67
5.8.1	Etudes d'urbanisme	33	40	24	16
5.8.2	Etude d'interconnection	89	89	84	5
5.8.3	Electrification Lomé	421	180(1)	180	néant
5.8.4	Réseau élect. Atakpamé	3	3	3	"
5.8.5	Réseau élect. Sokodé	25	néant	-	-
5.8.9.	Adduction d'eau	496(2)	462	25	437
5.8.10	Assainissement	50	27	néant	27

(1) - (2) voir page suivante.

Récapitulation Chapitre V

INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS ET EQUIPEMENTS URBAINS

(en millions de FCFA)

S E C T I O N S	Prévision Plan 66 + 67	Financem. obtenu	Liquidation au 31.12.67	Disponible au 31.12.67
tion 1 : INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATI	3.712(3)	6.460(4)	5.333	1.127
tion 2 : EQUIPEMENTS URBAINS	1.117(5)	801	316	485
TOTAL CHAPITRE V -	4.829	7.261	5.649	1.612

(1) - Un seul groupe électrogène a été installé étant donné la possibilité de se procurer du courant au Ghana (barrage d'Akossombo).

(2) - Y compris les tranches 1968 : de 170 millions prévus pour l'adduction d'eau de Sokodé et de 100 millions prévus pour l'adduction d'eau dans la zone portuaire.

(3) - Les prévisions du plan sont de 3.625 M. FCFA dont nous avons retranché les 13 millions de la route Dapango- Mandouri (programme région des Savanes) et ajouté 100 millions de la tranche 68 pour l'allongement de la piste de Lomé : 3.625 _ 13 + 100 = 3.712).

(4) - La différence entre le financement prévu et le financement obtenu provient de l'avance importante dans la réalisation des travaux du Port de Lomé.

(5) - Y compris les tranches 68 pour les adductions d'eau de Sokodé (170 M. CFA) et de la zone portuaire (100 M. CFA).

CHAPITRE VI DU PLAN

INFRASTRUCTURES

CULTURELLES & SOCIALES

Section 7 - LA SANTE PUBLIQUE

a) Hôpitaux régionaux (code 6.1)

Les prévisions du Plan sont les suivantes :

Centre hospitalier de Lomé	:	51 M. F.CFA
Hôpitaux régionaux	:	300 M. F.CFA
Hôpital de Sokodé	:	150 M. F.CFA
soit au total	=	501 M. F.CFA

(100 en 1966 - 101 en 1967, le reste les années suivantes).

Les prévisions du Plan pour 1966 et 1967 furent donc de 201 millions de F.CFA

Sources de financement : a)Centre hospitalier de Lomé (2)
financement FED - 70 M. F.CFA

b)Hôpital de Dapango
financement FAC - 120 M. F.CFA

c)Hôpital de Lama-Kara
préfinancement UDEC - 120 M. F.CFA

Crédits inscrits : 70 + 120 + 120 = 310 M. F.CFA

Liquidation au 31.12.67: a)Centre hospitalier de Lomé : néant

b)Hôpital de Dapango (appel d'offres dépouillé en fin d'année - coût 75 M.)

c)Hôpital de Lama-Kara : travaux effectués pour 40 millions F.CFA

La liquidation au 31.12.67 est donc de : 108 millions de F.CFA

Disponible au 31.12.67 : 202 millions de F.CFA (opérations en cours)

b) Hôpitaux de subdivision et centres de santé (code 6.2 et 6.6)

Prévision du Plan	:	58 millions F.CFA
Source de financement	:	B.I. 66 et 67 (27,8 en 66 , 30 en 67)
Crédits inscrits	:	57.800.000
Liquidation au 31.12.67	:	22.400.000
Reliquat au 31.12.67	:	35.400.000 (opérations en cours)

1) Atakpamé 100 M. F.CFA - Lama-Kara 100 M. F.CFA - Dapango 100 M. F.CFA

2) Opération déjà en cours au début du Plan - convention signée en 1962, il reste encore 70 millions de prévus pour 1968.

Observations : les crédits inscrits aux budgets d'investissement 1966 et 1967 permettront de réaliser :

a) le Centre de traumatologie de Lomé

Montant global 39,4 millions F.CFA.

b) les hôpitaux et centres de santé de subdivision suivants :

Kandé	coût 4 millions F.CFA
Dapango	coût 2 millions F.CFA
Otadi et Agbandi,	soit 4 millions F.CFA
Total	10 millions F.CFA

c) le Centre de Santé - coût 8 millions F.CFA - le programme du Ministère de la Santé devant être revu dans son ensemble, ces 8 millions ont été bloqués par lettre n°591/MCITP du 26.8.67

d) Logements (code 6.4)

Prévision du Plan : 42 millions de F.CFA
Opération non financée, les crédits prévus en 1966 ayant été affectés au Centre de traumatologie (ils pourraient être récupérés éventuellement sur le préfinancement de l'UDEC).

e) Dispensaire et maternité (code 6.7)

Prévision du Plan : 4 millions de F.CFA
Opération qui sera financée en 1968.

f) Pharmacie d'approvisionnement (code 6.3)

Le programme prévoyait la construction de 2 pharmacies d'approvisionnement à LOME et à SOKODE et de six postes de cession.

Prévisions du Plan :	36 millions de F.CFA
Source de financement:	préfinancement UDEC
Crédits disponibles:	36.000.000 F.CFA
Liquidation au 31.12.67:	35.243.000 F.CFA
Disponible au 31.12.67 :	757.000 F.CFA (fin des travaux en cours).

g) Assainissement (code 6.5)

Prévisions Plan :	11 millions (5 en 66 - 6 en 67)
Source de financement :	Budget d'Investissement 66 et 67
Crédits inscrits :	11 millions (5 en 66 - 6 en 67)

Ces crédits sont actuellement bloqués.

h) Direction du Service Santé (code 6.8)

Prévision Plan :	25 millions en 1967
Sources de financement :	F.A.C. et R.F.A.
Crédits inscrits :	néant - aide directe en matériel et médicaments

On peut estimer que le programme prévu est largement dépassé.

Remarque : les 2 millions CFA inscrits au Budget d'Investissement pour la construction et l'équipement du garage pour le programme de lutte antipalustre ont été bloqués par lettre n° 591/MCITP du 26.8.67

RECAPITULATION - SECTION 1 - SANTE PUBLIQUE

(en millions de F.CFA)

Code	Opérations	Prévision Plan 66+67	Financement obtenu	Liquidation au 31.12.67	Disponible au 31.12.67
6.1	Hôpitaux régionaux	201	310	108	202
6.2	Hôpitaux de subdivision et centres de santé	58	57,8	22,4	35,4
6.3	Pharmacies	36	36	35,2	0,8
6.4	Logements	42	néant	-	-
6.5	Assainissement	11	11	fonds bloqués	11
6.6	Dispensaires et maternités	4	néant	-	-
6.7	Direction de la Santé	25	25	25	-
	TOTAL SECTION 1	377	439,8	190,6	249,2

Section 2 - AFFAIRES SOCIALES ET TRAVAIL

A - AFFAIRES SOCIALES

a) Les centres communautaires (code 7.1)

Les prévisions du Plan en 1967 étaient de 15 millions de F.CFA pour la construction d'un nouveau centre communautaire.

Source de financement : Budget d'Investissement 1967

Crédits inscrits : 13 millions (3 pour l'Ecole d'animatrices
10 pour ce Centre communautaire)

Liquidation au 31.12.67 : 0,5 millions CFA

Disponible au 31.12.67 : 12,5 millions CFA

Observation : au lieu de construire un nouveau bâtiment pour abriter l'Ecole d'Animatrices sociales, il a été décidé d'aménager l'ancien bâtiment du Service des Domaines (avenue des Alliés). La construction du Centre communautaire n'est pas encore commencée (problème de terrain).

b) Centre de bien-être social (code 7.2)

En 1966 était prévue la construction du centre de bien-être rural de Vogan. Aucune source de financement n'a été trouvée pour cette opération en 1966 et 1967 (Prévision du Plan : 4,3 millions de F.CFA).

c) Equipes sociales mobiles (code 7.3)

Prévision Plan : 1 million F.CFA

Source de financement : UNICEF

Crédits inscrits : 1 million F.CFA

Liquidation au 31.12.67 : 1 million F.CFA

Disponible au 31.12.67 : néant.

d) Jardins d'enfants (code 7.4)

Prévision Plan : 0,6 million F.CFA

Source de financement : néant -

B - T R A V A I L

La réinstallation des services était nécessaire étant donné la vétusté des bâtiments occupés par ce département.

a) Inspection Centrale (code 7.8)

Prévision du Plan : 15 millions F.CFA en 1967
Source de financement : Budget d'Investissement 1967
Crédits inscrits : 5 millions F.CFA
Liquidation au 31.12.67(*) : néant (travaux en instance d'être commencés - adjudication du marché début 1968)
Disponible au 31.12.67 : 5 millions F.CFA

b) Inspection régionale (code 7.9)

Prévision du Plan : 1 million de F.CFA pour la construction de l'Inspection régionale d'ATAKPAME
Source de financement : Budget d'Investissement 1966
Crédits inscrits : 1 million F.CFA
Liquidation au 31.12.67 : 800.000 F.CFA
Disponible au 31.12.67 : 200.000 F.CFA (travaux en cours)

(*) - 3 millions F.CFA seront prévus en 1968.

RECAPITULATION SECTION 2 - AFFAIRES SOCIALES ET TRAVAIL

(en millions de F.CFA)

Code	Opérations	Prévisions Plan 1966 - 1967	Financement obtenu	Liquidation au 31.12.67	Disponible au 31.12.67
7.1	Céntres communautaires	15	13	0,5	12,5
7.2	Centre de bien-être social	4,3	néant	-	-
7.3	Equipes sociales mobiles	1	1	1	-
7.4	Jardins d'enfants	0,6	néant	-	-
7.8	Inspection Centrale	15	5	néant	5
7.9	Inspection Régionale	1	1	0,8	0,2
	TOTAL SECTION 2	36,9	20	2,3	17,7

Section 3 - INFORMATION - RADIODIFFUSION

a) Information

Les objectifs du Service de l'Information au titre des années 1966 et 1967 sont les suivants :

• Equipement de quatre bureaux régionaux (code 8.1)

Prévision du Plan : 4 millions de F.CFA en 1967

Source de financement : néant

Observation : le but de ces bureaux est d'améliorer la circulation de l'information entre la capitale et les principaux centres de l'intérieur. Le manque de financement est la seule cause de retard.

•• Accroissement du nombre de Cinébus (achat de cinébus) code 8.2

Prévision du Plan : 10 millions F.CFA (5 en 1966 - 5 en 1967)

Source de financement : néant.

Observation : le but recherché étant de compléter l'équipement actuel de façon à ce qu'il y ait un cinébus par région. La seule cause de retard est le manque de financement.

••• Complément d'équipement (code 8.3) - machines de bureau et mobilier -

Il s'agit d'un équipement nécessaire à la direction de l'information pour lui permettre de produire des brochures documentaires.

Prévision du Plan : 1 million de F.CFA en 1966

Source de financement : budget d'Investissement 1966

Crédits inscrits : 1.000.000

Liquidation au 31.12.67 : 1.000.000

Disponible au 31.12.67 : néant

b) Radiodiffusion

Les objectifs sont les suivants :

• Extension des Radio-clubs (code 8.4)

L'objectif recherché est la création de 3.000 radio-clubs

dont le coût total représente une dépense de 25 millions de francs CFA.

Prévision du Plan : 10 millions (5M en 1966 - 5M en 1967)
Source de financement : Budget d'Investissement
Crédits inscrits : 10 millions (5M en 1966 - 5M en 1967)
Liquidation au 31.12.67 : 3.683.000 F.CFA
Reliquat au 31.12.67 : 6.317.000 F.CFA

Remarque : les travaux sont en cours d'exécution, 1.105 radio-clubs ont été installés en 1966. L'ensemble du programme sera réalisé dès réception du matériel. La formation des animateurs ainsi que la constitution des groupes d'écoute sont assurées par le personnel de ce département.

.. Mise en service de deux émetteurs de 30 KW ondes courtes et 10 KW ondes moyennes (code 8.5)

Remarque : après le passage de la dernière mission du FAC en Juin 1967, il a été décidé que la France mettrait à la disposition du Togo un émetteur de 10 KW ondes moyennes (coût de l'opération : environ 18 M. de francs CFA). Cet émetteur pourra être mis en service en Octobre 1968 - mais cette installation est subordonnée à la construction au centre d'émission de Togblekopé d'un réseau d'antennes.

Prévision du Plan pour le réseau d'antennes : 10 millions F.CFA (en 1966)
Source de financement : Budget d'Investissement 1967
Crédits inscrits : 17.310.000 F.CFA
Liquidation au 31.12.67 : 10.264.407 F.CFA
Disponible au 31.12.67 : 7.045.593 F.CFA

Observation : les travaux sont en cours - depuis le début de l'opération, les travaux suivants ont été exécutés :

- lever du terrain et plan du bâtiment (Travaux Publics)
- construction du centre de transformation
- transport du courant haute-tension de Lomé à la station.

SECTION 3 - RECAPITULATION (TRANCHE 66 - 67)

(en millions de francs CFA)

Code	Opérations	Prévisions Plan 66/67	Financement obtenu	Liquidation au 31.12.67	Disponible au 31.12.67
8.1	Bureaux régionaux	4	néant	-	-
8.2	Achat de cinébus	10	néant	-	-
8.3	Equipement	1	1	1	néant
8.4	Radio-clubs	10	10	4	6
8.5	Antennes OC et OM	10	(voir observation)		
	Station de Togblekope	-	17	10	7
	TOTAL SECTION 3	35	28	15	13

Section 4 - E N S E I G N E M E N T

Remarque préliminaire : au cours des années 1966 et 1967, le seul financement extérieur obtenu l'a été au titre de la ruralisation de l'enseignement (opération non prévue au Plan); du reste les crédits inscrits : 8.750.000 F.CFA (convention FAC n° 157/CD/66/VI/P/20) sont toujours au 31.12.67 à la disposition du Ministère de l'Education Nationale.

a) Enseignement primaire et Cours complémentaires (code 9.1)

Prévision du Plan : 154 M. de F.CFA (77 en 1966 -)
(77 en 1967)

Source de financement : budget d'investissement

crédits inscrits : 50 millions (24 millions en 1966
26 millions en 1967)

Liquidation au 31.12.67 : 30 millions (19 millions en 1966
11 millions en 1967)

Disponible au 31.12.67 : 20.000.000 F.CFA

Remarque : pour plus de détails, consulter les budgets d'investissement 1966 et 1967 - Tous les travaux sont en cours.

b) Enseignement secondaire (code 9.2)

Prévision du Plan : 95 millions F.CFA (60 M. en 1966
35 M. en 1967)

Source de financement : Budget d'Investissement 1967

Crédits disponibles : 12.550.000

Liquidation au 31.12.67 : 11.673.377

Disponible au 31.12.67 : 876.623

Remarque : pour plus de détail, consulter le Budget d'Investissement 1967.

c) Enseignement technique (code 9.3)

Prévision du Plan : 27 M. de F.CFA (17 en 66 - 10 en 67)

Sources de financement : Budget d'Investissement 66 + FAC

Crédits disponibles : 14.024.000 F.CFA

Liquidation au 31.12.67 : 14.024.000 F.CFA

Disponible au 31.12.67 : néant

Remarque : les crédits disponibles se divisent en deux parties :

a) 2.049.000 F.CFA qui sont la participation togolaise aux frais d'aménagement du Centre d'enseignement technique de Lomé - les crédits restants provenant d'un financement FAC (fourniture directe de matériel et complément d'aménagement) ;

b) 1.975.000 F.CFA ont été consacrés à l'aménagement d'un camion-citerne pour le ravitaillement du Collège de Sokodé -

La participation totale du Togo est donc de 4.024.000 F.CFA, celle du FAC est de 10 millions de francs CFA.

d) Enseignement supérieur (code 9.4)

Le projet consiste en la construction de deux salles de classe et de deux laboratoires au Centre d'Enseignement Supérieur du Bénin à Lomé.

Prévision du Plan : 5 millions F.CFA en 1966

Source de financement : Budget d'Investissement 1966

Crédits inscrits : 5 millions F.CFA

Liquidation au 31.12.67 : néant

Disponible au 31.12.67 : 5 millions F.CFA (le projet est en cours d'étude)

e) Enseignement normal (code 9.5)

Prévision du Plan : 25 millions CFA (en 1967)
(coût total 55 M.F.CFA)

Source de financement : Budget d'Investissement 1966

Crédits inscrits : 4.700.000 F.CFA (pour des logements)

Liquidation au 31.12.67: 1.000.000 F.CFA (construction d'un logement pour un professeur à Lama-Kara)

Reliquat au 31.12.67 : 3.700.000 F.CFA

Remarque : les études préliminaires en vue de la construction d'une Ecole Normale Supérieure à Atakpamé ont été entreprises fin 1967 .

f) Centre National Pédagogique (code 9.6)

Prévision du Plan : 20 millions F.CFA (en 1967)

Source de financement prévue : le FAC - les dossiers des travaux de construction des bâtiments ont été soumis à l'approbation du FAC; les sections administratives sont en cours d'installation -

Crédits actuellement inscrits : néant

g) Structures administratives (code 9.7)

Prévision du Plan : 50 M. F.CFA (15 en 66 - 35 en 67)
- montant total 150 M. CFA -

Remarque : le problème de la réforme des structures administratives est en cours d'étude - Aucune source de financement n'est actuellement prévue - Ce problème sera á reconsidérer une fois mis en route le Centre National Pédagogique.

h) Subventions d'investissement (code 9.8)

Prévision du Plan : 62 M. F.CFA (32 en 1966 - 30 en 1967)

Aucune subvention n'a été jusqu'alors accordée á l'enseignement.

RECAPITULATION - SECTION 4 - E N S E I G N E M E N T

(en millions de F.CFA)

Code	Opérations	Prévisions Plan 1966 - 1967	Financement obtenu	Liquidation au 31.12.67	Disponible au 31.12.67
9.1	Enseignement primaire	154	50	30	20
9.2	Enseignement secondaire	95	13	12	1
9.3	Enseignement technique	27	14	14	-
9.4	Enseignement supérieur	5	5	-	5
9.5	Enseignement normal	25	4,7	1	3,7
9.6	Centre Pédagogique National	20	-	-	-
9.7	Structures administratives	50	-	-	-
9.8	Subventions d'investissement	62	-	-	-
	TOTAL SECTION 4	438	86,7	57	29,7

RECAPITULATION - CHAPITRE VI - INFRASTRUCTURE CULTURELLE ET SOCIALE

(chiffres arrondis en millions F.CFA)

SECTIONS	Prévisions Plan 1966 - 1967	Financement obtenu	Liquidation au 31.12.67	Disponible au 31.12.67
1 - SANTE PUBLIQUE	377	440	191	249
2 - AFFAIRES SOCIALES & TRAVAIL	37	20	2	18
3 - INFORMATION - RADIODIFFUSION	35	28	15	13
4 - ENSEIGNEMENT	438	87	57	30
TOTAL CHAPITRE VI	887	575	265	310

CHAPITRE VII DU PLAN

LE DEVELOPPEMENT RURAL

I N T R O D U C T I O N

Le Plan n'a pas fixé de plafond pour les investissements du secteur rural en raison du caractère prioritaire qu'il accordait aux actions de production. Or, il s'est avéré qu'au cours des deux premières années du Plan, la mise en place des nouvelles structures (SORAD) n'a pas permis d'utiliser - et de loin - les possibilités d'investissement mises à la disposition de ce secteur, en particulier en ce qui concerne l'aide à la production accordée par le Fonds Européen de Développement. Par contre

1°) - les mesures prises à l'heure actuelle - accélération des programmes de production de coton et d'arachide sur l'ensemble du pays -

2°) - les nouvelles études déjà entreprises comme celles de la mise en valeur de la Région de la Kara et de la vallée de l'Oti

3°) - les études à venir comme l'aménagement de nouveaux secteurs de colonisation dans l'Est-Mono, l'aménagement de la vallée du Sio et du Haho, l'utilisation des réserves en eau du Lac Togo, la reconversion complète de la région Café-Cacao, la plantation de 3500 hectares de palmiers sélectionnés (programme déjà en cours de réalisation à Alokoegbé).

sont trois points qui permettent d'espérer que le retard actuellement enregistré sera partiellement comblé d'ici 1970.

SECTIONS 1 ET 2 - LES OBJECTIFS GENERAUX - LE CADRE DE L'ACTION

Les objectifs généraux prévus au Plan étaient les suivants :

A - SUR LE PLAN HUMAIN

- La sécurité alimentaire a été assurée sur l'ensemble du pays bien qu'une meilleure organisation des marchés devrait permettre une nette amélioration. Les centres urbanisés manquent de certains produits (manque systématique d'igname à Lomé) par contre d'autres productions se trouvent concentrées en certains points sans pouvoir être écoulées (stockage important de sorgho à Sokodé).

- Le développement de l'élevage est nettement insuffisant et la carence en protéines animales est toujours très importante.

.. Améliorer les conditions de vie du paysan . Dans la région des Savanes et dans la région Maritime, cette amélioration est sensible (extension rapide de la ville de Dapango - remise en route de façon assez spectaculaire de l'usine de Ganavé). Les programmes d'hydraulique villageoise et de pistes, bien qu'avec un certain retard, seront réalisés. En ce qui concerne l'hydraulique villageoise dans toutes les régions ou cela était possible, les puits ont été faits grâce à l'investissement humain (Région des Savanes - Région Maritime). Dans les autres régions où, étant donné la nature géologique des couches superficielles il doit être fait appel à l'entreprise, et à la suite des études systématiques menées par les services compétents (recherche des eaux souterraines du BRGM - et Génie Rural) l'ensemble des puits réalisables sera creusé grâce à une subvention accordée par le FED.

B - SUR LE PLAN DE L'ENTREPRISE AGRICOLE INDIVIDUELLE

- L'accroissement de la productivité est certain en matière de coton grâce à l'action conjuguée de l'I.R.C.T. et de la C.F.D.T. - en coton Allen, les rendements-seuils compte tenu des frais de culture sont largement dépassés.

En matière d'arachide dans la région de Dapango, la mise en culture de la nouvelle variété 48-37 permet d'obtenir régulièrement des rendements de plus d'une tonne en décortiquée.

- La diversification des cultures porte sur deux cultures arbustives :

  - le palmier à huile (périmètre d'Alokoégbé)
  - la plantation d'anacardier qui a déjà bien démarré dans la région maritime et qui devrait s'étendre à l'ensemble du pays (nombreux acheteurs de la noix de cajou).

C - SUR LE PLAN DES STRUCTURES

Au cours de ces deux premières années du Plan, ont été mises en place des structures de développement :

- Création des SORAD qui n'ont vraiment commencé à fonctionner qu'en 1967 (retard certain lors de la mise en place)
- Création de la Caisse de Crédit Agricole ce qui entraîne une accélération très nette de la formation des groupements pré-coopératifs et des mutuelles d'agriculteurs.
- Création du Secteur Palmier

L'animation rurale se fait grâce aux animateurs qui couvrent l'ensemble du pays, chaque animateur ayant en charge quatre à cinq villages.

Il n'a pas été possible encore, faute d'études, de faire des réformes même prudentes en matière de structures foncières.

D - SUR LE PLAN DE L'ECONOMIE NATIONALE

- Les disparités régionales n'ont pas disparu et il est bien certain que la Région Centrale et la Région de la Kara sont encore nettement désavantagées par rapport aux autres régions. Les efforts très sérieux faits dans la Région des Savanes ne permettent tout de même pas de compenser les revenus laissés par le café, le cacao et les cultures vivrières telles que l'igname et le manioc (gari et féculerie).

- En deux ans, on ne peut rien dire, surtout en l'absence de statistiques agricoles précises sur l'accroissement du volume de production, les variations annuelles observées peuvent être dues uniquement à des raisons climatiques. Toutefois, il est certain que les productions d'arachide et de coton Allen vont en augmentant chaque année.

- Les industries agro-industrielles qui fonctionnaient très mal au démarrage du Plan sont maintenant plus ou moins en activité:

  - l'usine textile de Datcha (une nouvelle variété de coton mise au point par l'IRCT sera essayée dès cette année et permettrait de fabriquer de fines popelines)
  - le redémarrage r pide de la féculerie de Ganavé où une chaîne de fabrication de tapioca sera installée en 196 .

Observation : si la situation était critique au début de 1966, on peut dire qu'au cours de ces deux années 1966-1967 de très gros efforts ont été faits et que si les objectifs du Plan ne sont pas atteints dans certains domaines en 1970 c'est que l'on aurait dû prévoir lors de l'établissement du Plan Quinquennal une année entière uniquement consacrée à la mise en place des nouvelles structures. En ce domaine un sérieux effort d'organisation est encore nécessaire : dans trois des cinq régions (Centrale, Plateaux, Kara) il manque de chefs de secteur qualifiés ainsi que de conseillers techniques auprès des Directeurs de SORAD.

E - LA RECHERCHE APPLIQUEE ET L'EXPERIMENTATION

a) Cultures vivrières (code 10.1.1)

Le programme porte essentiellement sur :

- les améliorations variétales
- l'expérimentation des techniques agricoles
- essais de fertilisation
- test des phosphates de Kpémé.

Prévision du Plan : 90 M. F.CFA (50 en 66 - 40 en 67)
- ensemble du programme 219 M.CFA)

Sources de financement : FAC - Budget d'Investissement

Crédits inscrits : FAC : 60 M.F.CFA
B.I. 66 : 14.738.000 F.CFA
B.I. 67 : 1.700.000 F.CFA

soit un total de : 76.438.000 F.CFA

Liquidation au 31.12.67 : 50.842.000 F.CFA

Disponible au 31.12.67 : 25.596.000 F.CFA

b) Canne à sucre et tabac (code 10.1.2)

L'aménagement de la vallée du Mono n'étant pas immédiatement réalisable, ces deux projets doivent être réétudiés dans un autre contexte .

Prévision du Plan : 12 M. F.CFA (3 en 66 - 9 en 67)

Source de financement : néant.

c) Palmier à huile (code 10.1.3)

La mise en place des parcelles expérimentales prévues dans les régions de l'Akposso, du Klouto et de Tabligbo n'a pas été faite. A l'heure actuelle, l'ensemble du programme Palmier est réalisé aux alentours de l'usine d'Alokoégbé. Une étude des possibilités de plantation de palmiers dans ces régions a été faite par l'IRHO (financement FAC).

Prévision du Plan : 4 M. F.CFA (2 en 66 - 2 en 67)

Source de financement : néant.

d) Café - Cacao (code 10.1.4)

L'expérimentation consiste en l'introduction de variétés hybrides de cacaoyers à haute productivité résistantes au Swollen-Shoot, et l'amélioration des variétés de caféier .

Prévision du Plan : 21 M. F.CFA (programme global 59 M.CFA)

Source de financement : F.A.C.

Crédits inscrits : 14.100.000 F.CFA

Liquidation au 31.12.67 : 5.225.000 F.CFA

Prévision du Plan : 90 M. F.CFA (50 en 66 - 40 en 67)
- ensemble du programme 219 M.CFA)

Sources de financement : FAC - Budget d'Investissement

Crédits inscrits : FAC : 60 M.F.CFA
B.I. 66 : 14.738.000 F.CFA
B.I. 67 : 1.700.000 F.CFA
soit un total de : 76.438.000 F.CFA

Liquidation au 31.12.67 : 50.842.000 F.CFA

Disponible au 31.12.67 : 25.596.000 F.CFA

b) Canne à sucre et tabac (code 10.1.2)

L'aménagement de la vallée du Mono n'étant pas immédiatement réalisable, ces deux projets doivent être réétudiés dans un autre contexte .

Prévision du Plan : 12 M. F.CFA (3 en 66 - 9 en 67)

Source de financement : néant.

c) Palmier à huile (code 10.1.3)

La mise en place des parcelles expérimentales prévues dans les régions de l'Akposso, du Klouto et de Tabligbo n'a pas été faite. A l'heure actuelle, l'ensemble du programme Palmier est réalisé aux alentours de l'usine d'Alokoégbé. Une étude des possibilités de plantation de palmiers dans ces régions a été faite par l'IRHO (financement FAC).

Prévision du Plan : 4 M. F.CFA (2 en 66 - 2 en 67)

Source de financement : néant.

d) Café - Cacao (code 10.1.4)

L'expérimentation consiste en l'introduction de variétés hybrides de cacaoyers à haute productivité résistantes au Swollen-Shoot, et l'amélioration des variétés de caféier .

Prévision du Plan : 21 M. F.CFA (programme global 59 M.CFA)

Source de financement : F.A.C.

Crédits inscrits : 14.100.000 F.CFA

Liquidation au 31.12.67 : 5.225.000 F.CFA

Reliquat au 31.12.67 : 8.875.000 F.CFA

F - LES ETUDES GENERALES

1 - Etudes régionales

a) Etude de la Région de la Kara (code 10.2.1)

Cette étude est motivée par deux faits, d'une part les structures agraires sont très complexes, d'autre part la densité de la

Prévision du Plan : 45 millions F.CFA en 1966

Sources de financement : FS/NU (une équipe d'étude très importante est en place)
Budget d'Investissement

C'est donc un projet financé par le Fonds Spécial des Nations Unies avec une participation togolaise.

Crédits inscrits :	FS/NU 1966	=	82.847.000 F.CFA
	FS/NU 1967	=	187.600.000 F.CFA
	B. I.1966	=	16.561.000 F.CFA
	B.I. 1967	=	3.000.000 F.CFA
	Total des crédits inscrits	=	290.008.000 F.CFA

Liquidation au 31.12.67 : 283.631.529 F.CFA

Disponible au 31.12.67 : 6.376.471 F.CFA

Remarque : pour plus de détails, voir le projet présenté par les Nations Unies.

b) Etude de l'Adélé (code 10.2.2)

Une étude assez détaillée de la région devait être entreprise dans le but d'y installer un ranch national de 10.000 bovins. Une équipe de techniciens canadiens est venue sur place mais aucune étude n'a encore été entreprise.

Prévision du Plan : 24 M. F.CFA (15 en 66 - 9 en 67)

Source de financement : néant.

c) Etude du Klouto et de l'Akposso (code 10.2.3)

Dans un premier temps l'étude pédologique et socio-économique dans le but de réaliser une plantation de 3.000 hectares de Palmiers sélectionnés a été réalisée (étude financée par le FAC).

Les plantations devant être financées par le FED (coût de l'opération environ 500 millions de F.CFA) le rapport de l'IRHO a été remis à Bruxelles fin 1967.

En 1968, une étude financée par le FAC en vue d'une réalisation financée par la BIRD sera faite sur le café et le cacao. Rien n'est encore prévu en ce qui concerne l'extension de l'élevage.

Prévision du Plan : 38 millions de F.CFA (28 en 66 10 en 67)

Source de financement : FAC (uniquement pour le programme Palmier)

Crédits inscrits : 18.400.000 F.CFA

Liquidation au 31.12.67 : 15.640.000 F.CFA

Disponible au 31.12.67 : 2.760.000 F.CFA (quelques études pédologiques de détail seront nécessaires au moment de la mise en plantation)

2 - Prospection pédologique de la Région de Dapango (voir code région des savanes)

Prévision du Plan : 15 millions de F.CFA

Source de financement : FAC 67 dans le cadre des recherches pédologiques dans la vallée de l'Oti sur une superficie de 6.000 hectares

Ce paragraphe doit donc être reporté à la rubrique "aménagement de la vallée de l'Oti".

3 - Industrialisation agricole (code 10.2.4)

Aucune étude n'a vraiment été entreprise dans ce sens mais on doit signaler :

a) le réaménagement de l'huilerie d'Alokoégbé

b) l'aménagement des presses à huile de Korbongou dans la région des savanes

c) l'agrandissement de la féculerie de Ganavé ainsi que le montage de la chaîne de fabrication du tapioca

d) la création d'une rizerie à Dapango

Prévision du Plan : 11 millions de F.CFA (en 1966)

Source de financement : F.A.C.

Crédits inscrits : 11.000.000

Liquidation au 31.12.67 : 11.000.000 (*)

Reliquat au 31.12.67 : néant

4 - Structures foncières (code 10.2.5)

Prévision du Plan : 40 M. F.CFA (20 en 66 - 20 en 67)

Source de financement : néant

(*) Estimations faites en fonction des études entreprises pour les deux réalisations citées ci-dessus.

SECTION 3 - ENSEIGNEMENT ET FORMATION

a) Ecole Nationale d'Agriculture (code 10.3.1)

Prévision du Plan : 43 M. F.CFA en 1966 (coût total 160.830.000 - commencé depuis 1965)

Source de financement : F.E.D.
Crédits inscrits pour 1966: 43.000.000
Liquidation au 31.12.67 : 10.306.292
Disponible au 31.12.67 : 32.693.708

Remarque : l'Ecole Nationale d'Agriculture a été terminée début 1968 et a ouvert ses portes en Mars 1968.

b) Centres d'hébergement des stagiaires (code 10.3.2)

Prévision du Plan : 18 M. F.CFA en 1966
(les crédits provenaient soit du FAC - région des savanes - soit du FED - autres régions -)

Source des crédits : crédits prévus dans les programmes régionalisés

Crédits inscrits : 18 M.F.CFA (chiffre estimé en fonction des réalisations faites)

Liquidation au 31.12.67 : 18 millions F.CFA

Reliquat au 31.12.67 : néant.

c) Centre de Documentation (code 10.3.3.)

Prévision du Plan : 8,5 M. F.CFA en 1966

Source de financement : néant

d) Cours par correspondance (code 10.3.4)

Prévision du Plan : 4 M. F.CFA (2 en 66 - 2 en 67)

Source de financement : néant

e) Primes, indemnités et dépenses de stage (code 10.3.5)

On peut assimiler cette rubrique à la création de "Clubs agricoles" qui reçoivent des jeunes ayant subi un stage de formation à Oliéji (Jeunesse Pionnière).

Prévision du Plan : 16 M. F.CFA (8 en 66 - 8 en 67)
Source de financement : Budget d'Investissement
Crédits inscrits : 11.150.000 F.CFA
Liquidation au 31.12.67 : 5.824.977 F.CFA
Reliquat au 31.12.67 : 5.325.023 F.CFA

SECTION 4 - PROGRAMMES SPECIFIQUES

A - OBJECTIFS SECTORIELS

Dans cette section, le Plan fixe les objectifs à atteindre pour l'ensemble des productions. Les objectifs pour 1970 sont les suivants :

1 - Café = 17.000 à 20.000 tonnes (recépage en cours)

2 - Cacao = 10.000 à 12.000 tonnes (lutte contre les capsides en cours)

3 - Coton Mono = 13.000 à 14.000 tonnes (extension de la culture en cours)

4 - Arachide = 22.000 à 24.000 tonnes (objectif qui peut être atteint)

5 - Palmier à huile = plantation de 5.300 hectares (1)

6 - Cocotier = à la suite de la maladie de Kaïncopé, l'ensemble du programme a été refait. Les plantations de cocotiers hybrides ne commenceront pas avant 1970 (financement sur l'aide à la production).

7 - Plantes à fibres = (code 10.4.1)
Prévision du Plan : produire 1.200 tonnes de jute en 1970 (attendons les résultats d'une étude faite par la FAO)

8 - Tabac = rien n'a été envisagé jusqu'alors

9 - Anacardier = les plantations ont commencé dans le Sud du pays et doivent s'étendre sur l'ensemble du Territoire, mais pour l'instant pas de financement.

10 - Plantes vivrières = des efforts sérieux sont faits au niveau des SOPAD mais pour l'instant les problèmes qui se posent sont plutôt des difficultés d'échange de produits entre les régions.

(1) En réalité, en
il y en aura
ron 2.000 ha de plantés.

Pour l'ensemble des programmes sectoriels non régionalisés la situation du Plan pour 1966 - 1967 est la suivante :

(en millions de francs CFA)

CULTURE	Prévision Plan 1966-1967	Financement obtenu	Liquidation au 31.12.67	Disponible au 31.12.67
COTON (CFDT) (10.4.1)	14,6	14,5 (FAC)	11,4	3,1
PLANTES A FIBRES (10.4.2)	11	néant	(une étude a été faite par des experts de la F.A.O.)	
ANACARDIER	9,2	néant	-	-
T o t a l	34,8	14,5	11,4	3,1

B - LES PROGRAMMES SPECIFIQUES

a) Secteur de modernisation de l'Est-Mono (code 10.4.4.)

Ce secteur, dans les années à venir, va prendre une grande extension. Aussi a-t-il été jugé nécessaire de consacrer dès 1967 certains crédits afin d'intensifier l'expérimentation et la prévulgarisation en matière cotonnière.

Prévision du Plan : néant en 1966 et 1967
Source de financement : F.A.C.
Crédits disponibles : 12.600.000 F.CFA
Liquidation au 31.12.67 : néant
Disponible au 31.12.67 : 12.600.000 F.CFA

Remarque : en réalité, l'IRCT a préfinancé cette opération, la Convention avec le FAC n'ayant été signée que fin 1967.

b) Village coopératif J.P.A. (code 10.4.5)

L'objectif est l'installation de 100 jeunes "pionniers" agricoles dans un village type "mochav".

Prévision du Plan : 36 millions de F.CFA (32 en 66 - 4 en 67)
Source de financement : Budget d'Investissement
Crédits disponibles : 9.700.000 F.CFA (3,7 en 66 - 6 en 67)
Liquidation au 31.12.67 : 6.120.073 F.CFA
Reliquat au 31.12.67 : 3.579.927 F.CFA (opération en cours)

c) Station agricole d'Agouibo (code 10.4.6)

Cet organisme est financé par la République Fédérale d'Allemagne et fait partie d'un complexe mixte agriculture-élevage.

Prévision du Plan : 50,6 M. F.CFA (34,3 en 66 - 16,3 en 67)
Source de financement : République Fédérale d'Allemagne
Crédits inscrits : 50,6 M. F.CFA
Liquidation au 31.12.67 : 50,6 M. F.CFA
Disponible au 31.12.67 : néant.

Remarque : il est très difficile d'avoir des renseignements sur le montant des crédits engagés dans cette opération ; on a donc admis que les prévisions du Plan étaient respectées en réalité, il semblerait que cette opération revient plus cher que prévu. Pour l'instant les résultats obtenus sur station ne sont pas extrapolables à l'ensemble de la région (prix de revient trop élevé).

d) Coopérative agricole de Sagada (code 10.4.7)

Il s'agit d'une initiative spontanée de modernisation agricole qui est maintenant rattachée au secteur de modernisation de l'Est-Mono.

C - HYDRAULIQUE AGRICOLE

a) Création du bureau du Génie Rural (code 10.4.7)

Prévision du Plan : 17,5 M. F.CFA en 1966
Source de financement : F.A.C.
Crédits inscrits : 15.100.000 F.CFA
Liquidation au 31.12.67 : 14.980.726 F.CFA
Disponible au 31.12.67 : 119.274 F.CFA

b) Prospection des sites (code 10.4.8)

Prévision du Plan : 60 M. F.CFA (30 en 66 - 30 en 67)
Source de financement : F.A.C.
Crédits inscrits : 41,150 M. F.CFA
Liquidation au 31.12.67 : 41,150 M. F.CFA
Reliquat au 31.12.67 : néant.

Remarque : ces crédits ont servi à la reconnaissance des sites de barrages, des bas-fonds rizicultivables, des zones de pâturages, des zones à glossines. 36 millions ont été consacrés à la Région des Savanes - 5,150 millions à la Région Maritime.

RECAPITULATION DES SECTIONS 1 - 2 - 3 - 4 - { RECHERCHES APPLIQUEES / ENSEIGNEMENT / PROGRAMMES SPECIFIQUES

(en millions F.CFA)

Code	Opérations	Prévision Plan 1966 - 1967 Détail	Prévision Plan 1966 - 1967 Total partiel	Crédits inscrits	Liquidation au 31.12.67	Reliquat au 31.12.67
10.1.1	Cultures vivrières	90		76	51	25
10.1.2	Canne à sucre - tabac	12		-	-	-
10.1.3	Palmier à huile	4		-	-	-
10.1.4	Café - cacao	21	127	14	5	9
10.2.1	Etude de la Région de la Kara	45		290	284	6
10.2.2	Etude de l'Adélé	24		-	-	-
10.2.3	Etude du Klouto et de l'Akposso	38		18	15	3
	Prospection pédologique de Dapango(1)	-		-	-	-
10.2.4	Industries agricoles	11		11	11	-
10.2.5	Structures foncières	40	158(1)	-	-	-
10.3.1	Ecole Nationale d'Agriculture(2)	43		43	10	33
10.3.2	Hébergement des stagiaires	18		18	18	-
10.3.3.	Centre de documentation	8,5		-	-	-
10.3.4	Cours par correspondance	4		-	-	-
10.3.5	Primes de stage	16	89,5	11	6	5
10.4.1	Coton (C.F.D.T.)	14,6		14,5	11,4	3,1
10.4.2	Plantes à fibres	11		-	-	-
10.4.3	Anacardier	9,2		-	-	-
10.4.4	Modernisation de l'Est-Mono	-		12,6	-	12,6
10.4.5	Village coopératif JPA	36		9,7	6,1	3,6
10.4.6	Station agricole d'Agouibo	50,6		50,6	50,6	-
10.4.7	Création du bureau Génie Rural	17,5		15,1	14,9	0,2
10.4.8	Prospection des sites	60	198,9	41,1	41,1	-
TOTAL DES SECTIONS 1-2-3-4			573,4	624,6	524,1	100,5

SECTION 5 - PROGRAMMES AGRICOLES REGIONALISES

Il a été créé 5 régions agricoles -

a) Le développement de la Région des Savanes (code 10.5.1)

2 points essentiels sont à signaler :

- l'amélioration des productions suivantes : coton Allen
  riz
  arachide
  mil et sorgho

  Les méthodes utilisées sont basées sur l'encadrement rural, le développement de la culture attelée, l'aménagement des sites de barrages et le creusement des puits.

  De très bons résultats ont été obtenus en ce qui concerne l'arachide et le riz (installation d'une rizière).

- la mise en valeur de la Vallée de l'Oti : c'est une vallée inondée de 70.000 Ha qui pourrait en grande partie être aménagée.

- Prévision du Plan pour 1966 et 1967

  1 - amélioration des productions : 204,5 M.F.CFA (117 en 66 - 87,5 en 67)
  2 - mise en valeur de l'Oti : 28,0 M. F.CFA (24 en 66 - 4 en 67)

à quoi on doit ajouter :

  - les prospections pédologiques: 13,0 M.F.CFA) financement
  - l'étude de la route de Dapango à Mandouri : 15,0 M. F.CFA) FAC (voir chap.précéden

  ce qui donne un total de = 260,5 M.F.CFA

SITUATION DU FINANCEMENT DANS LA REGION DES SAVANES (code 10.5.1)

(en millions de F.CFA)

Rubrique	Prévision du Plan	Source de financement	Crédits inscrits	Liquidation au 31.12.67	Reliquat au 31.12.67
Développement intégré	204,5	FAC	245	145	100
		FED	12	3	9
Mise en valeur de la vallée de l'Oti	56 (*)	FAC	27	-	27
Total pour la Région des Savanes	260,5		284	148	136

(*) y compris les études de la route Dapango-Mandouri et les

prospections pédologiques faites sur l'ensemble de la région.

b) Le développement de la Région de la Kara (code 10.5.2)

Le nouveau plan de développement financé par le Fonds Spécial des Nations Unies est en cours d'élaboration (voir rubrique (F) code 10.2.1)

La situation du financement dans la région de la Kara est la suivante :

Prévision du Plan pour le développement intégré : 173,4 M.F.CFA (110,1 en 66 - 63,3 en 67)

Sources de financement : B.I.65 11 M.F.CFA (mise en place de la SORAD)
FED 78 M.F.CFA (20 coton 58 arachide)
(1) US/AID 96 M.F.CFA (Tchitchao)

Total des financements 185 M.F.CFA

Liquidation au 31.12.67 : B.I. 11 M.F.CFA (bâtiments + véhicules)
FED 29 M.F.CFA
(1) US/AID 93 M.F.CFA

Disponible au 31.12.67 : B.I. néant
FED 49 M.F.CFA
(1) US/AID 3 M.F.CFA

Total du disponible 52 M.F.CFA

(en millions de F.CFA)

SITUATION DU FINANCEMENT DANS LA REGION DE LA KARA (code 10.5.2)

Prévision du Plan	Financement obtenu	Liquidation au 31.12.67	Disponible au 31.12.67
173,4	89	40	49

(1) le centre de Tchitchao fonctionnant à part ne peut pas être compris dans le développement intégré de la Région de la Kara.

c) Le développement de la Région Centrale (code 10.5.3)

Les objectifs sont l'accroissement des productions suivantes :

- coton Allen
- coton Mono
- arachide
- riz

Prévision du Plan : 114,5 M. F.CFA (76,4 en 66 - 38,1 en 67)

Sources de financement : B.I. 65 = 11 M. F.CFA (riz en place)
FED = 65,8 M.F.CFA (35,3 coton - 30,5 arachide)

Liquidation au 31.12.67: B.I. = 11 millions F.CFA
F.E.D. = 30 millions F.CFA

(en millions de F.CFA)

SITUATION DU FINANCEMENT DANS LA REGION CENTRALE (code 10.5.3)

Prévision du Plan	Financement obtenu	Liquidation au 31.12.67	Disponible au 31.12.67
114,5	76,8	41	35,8

d) Développement intégré de la Région des Plateaux (code 10.5.4)

Il y a trois sous-régions :
- café-cacao
- coton - igname - riz
- région de l'Adélé

Prévision du Plan : 267,3 M. F.CFA (161,3 en 66 - 106,0 en 67)

Sources de financement : B.I. 11 M. F.CFA
FED 136 M. F.CFA (21 M.F.CFA coton
(97 M.F.CFA café
(12 M.F.CFA arachide)

Liquidation au 31.12.67: B.I. 11 M. F.CFA
FED 52 M. F.CFA

(en millions F.CFA)

SITUATION DU FINANCEMENT DANS LA REGION DES PLATEAUX (code 10.5.4)

Prévision du Plan	Financement obtenu	Liquidation au 31.12.67	Disponible au 31.12.67
267,3	147	63	84

●) Le développement de la Région Maritime (code 10.5.5)

Le programme est multiple : - cocotier
- problème de la production de manioc
- développement de la culture du coton
- plantation de palmiers
- plantation d'anacardiers.

Prévision du Plan : 223,7 M.F.CFA (132,2 en [illegible] -
91,5 en [illegible])

Sources de financement : B.I. 11 M. F.CFA (installation)
FAC 48 M. F.CFA
FED 24 M. F.CFA (19 M.CFA coton
5 M.CFA cocotier)

Liquidation au 31.12.67 : B.I. 11 M. F.CFA
FAC 38 M. F.CFA
FED 11 M. F.CFA

Disponible au 31.12.67 : B.I. néant
FAC 10 M. F.CFA
FED 13 M. F.CFA

(en millions de F.CFA)

SITUATION DU FINANCEMENT DANS LA REGION MARITIME (code 10.5.5)

Prévision du Plan	Financement obtenu	Liquidation au 31.12.67	Disponible au 31.12.67
223,7	83	60	23

RECAPITULATION - SECTION 5 - PROGRAMMES AGRICOLES REGIONALISES

(en millions de F.CFA)

Code	Opérations	Prévision du Plan 66/67	Financement obtenu	Liquidation au 31.12.67	Reliquat au 31.12.67
10.5.1	Région des Savanes	260,5	284	148	136
10.5.2	Région de la Kara	173,4	89	40	49
10.5.3	Région Centrale	114,5	76,8	41	35,8
10.5.4	Région des Plateaux	267,3	147	63	84
10.5.5	Région Maritime	223,7	83	60	23
TOTAL DE LA SECTION 5		1.039,4 (1)	679,8	352	327,8

(1) y compris les 13 millions prévus pour la route Dapango-Mandouri et les 15 millions de francs CFA pour les prospections pédologiques.

SECTION 6 - PRODUCTION ANIMALE

a) Institut d'élevage d'Avetonou (code 10.6.1)

C'est nn Institut mixte avec la station agricole d'Agouibo. Les travaux réalisés depuis le début de l'opération sont les suivants :

- importation d'animaux de race (environ 20 bovins) - achat d'animaux locaux
- achat d'un camion
- construction de bâtiments provisoires : 6 étables
  3 hangars
  8 huttes pour l'élevage des poulets
  1 poussinière
- achat de deux groupes électrogènes
- clôture en fil de fer de 114 hectares de pâturages
- importation de gros matériel de machinisme agricole
- plantation de cacaoyers - palmiers - poivriers - bananiers - ananas
- semis de coton - riz irrigué

Il y a un léger retard dans l'exécution du travail dû à la préparation des dossiers et des plans de construction qui sont actuellement en préparation en République Fédérale d'Allemagne(GAWI) En dehors de ces bâtiments, il est prévu la construction d'une route de 6,5 km et d'une boutique d'achat et vente d'animaux.

Prévision du Plan	: 54,5 M. F.CFA (36,25 en 66 18,25 en 67)
Sources de financement	: B.I. et R.F.A.
Crédits inscrits	: B.I. 20,5 M. F.CFA (12,5 en 66 -8 en . R.F.A. le complément (1) 34 M.F.CFA
Liquidation au 31.12.67	: 41,6 millions F.CFA
Reliquat au 31.12.67	: 12,9 millions F.CFA (sur B.I.)

b) Création des postes zootechniques (code 10.6.2)

Prévision du Plan	: 8 M. F.CFA (4 en 66 - 4 en 67)
Source de financement	: F.A.C.
Crédits inscrits	: 2 millions de F.CFA
Liquidation au 31.12.67	: 2 millions de F.CFA
Disponible au 31.12.67	: néant

) on peut estimer que les crédits prévus au Plan ont été entièrement couverts sinon dépassés mais il est difficile de chiffrer le montant de l'aide de la République Fédérale d'Allemagne.

Remarque : il s'agit de la création du poste zootechnique de Gando - les 6 autres postes prévus en 1966 et 1967 n'ont pas été construits - des crédits ont été demandés au F.E.D. lors de la réunion de mai 1968.

c) Postes de contrôle sanitaire (code 10.6.3)

Prévision du Plan : 15,3 M. F.CFA (9,2 en 66 - 6,1 en 67)

Projet non encore démarré au 31.12.67 - Il était prévu la construction de 7 postes.

Remarque : début 1968 les travaux ont commencé à Natchamba sur crédits F.A.C.
Des crédits ont été demandés au F.E.D. lors de la réunion de mai 1968.

d) Importation de N'Dama (code 10.6.4)

Prévision du Plan : 8 millions de F.CFA

Cette importation n'a pu avoir lieu avant la fin de 1967, mais des N'Dama en provenance du Mali sont attendus courant 1968.

e) Développement de l'élevage dans le Nord-Togo (code 10.6.5)

Prévision du Plan : 9 millions de F.CFA en 1967 -

Ce programme est actuellement réalisé par la SORAD des Savanes mais sans aucune subvention (action complémentaire de l'opération intégrée).

f) Développement de l'élevage dans l'Akposso (code 10.6.6)

Prévision du Plan : 4,5 millions de F. CFA en 1967

Source de financement : néant

g) Ranch national de l'Adélé (code 10.6.7)

Prévision du Plan : 4 millions de F.CFA en 1967

Source de financement : néant

Une mission d'experts canadiens est venue fin 1967 étudier ce problème.

h) Equipement de la Ferme avicole de Baguida (code 10.6.8)

Remarque : pour information, voir la Convention de financement passée avec le F.E.D.

Prévision du Plan : 20 M. F.CFA (14,2 en 66 - 5,8 en 67)
Source de financement : FED (aide à la diversification)
Crédits inscrits : 69 millions de F.CFA
Liquidation au 31.12.67 : néant
Disponible au 31.12.67 : 69 millions de F.CFA

i) Abattoir et aires d'abattage (code 10.6.9)

Prévision du Plan : 15 millions de F.CFA en 1967
Source de financement : néant

RECAPITULATION - SECTION 6 - PRODUCTION ANIMALE -

Code	Opérations	Prévision Plan 1966/67	Financement obtenu	Liquidation 31/12/67	Disponible au 31/12/67
10.6.1.	Institut d'Avétonou	54,5	54,5	41,6	12,9
10.6.2.	Postes zootechniques	8	2	2	-
10.6.3.	Contrôle sanitaire	15,3	néant	-	-
10.6.4.	Importation de N'Dama	8	néant	-	-
10.6.5.	Elevage dans le nord-Togo	9	"	(mais opérations en cours)	-
10.6.6.	Elevage dans l'Akposso	4,5	"	-	-
10.6.7.	Ranch de l'Adélé	4	"	(une mission canadienne étudie le problème)	
10.6.8.	Ferme de Baguida	20	69	-	69
10.6.9.	Abattoir et aire d'abattage	15	-	-	-
TOTAL SECTION 6 =		138,3	125,5	43,6	81,9

SECTION 7 - PECHES -

a)- Pêche maritime industrielle (Code 10-7-1)

Ce projet est financé par la République Fédérale d'Allemagne qui a mis à la disposition du Togo deux chalutiers mais qui ne fonctionnent pas encore pour le moment l'un étant en réparation à ABIDJAN. De plus la R.F.A. assure pour une durée de six mois le fonctionnement de ces deux chalutiers.

Prévision du Plan = 24 Millions CFA
Source de financement : R.F.A.
Crédits inscrits : fourniture de matériel de fonctionnement estimé au moins à 24 Millions CFA
liquidation au 31/12/67 = 24 Millions CFA -
reliquat au 31/12/67 - néant

b)- Pêche maritime artisanale (Code 10-7-2)

Aucune prévision n' a été faite par le Plan grâce à l'aide du FS/NU et de la FAO - le service a pu assurer :

a- la motorisation des pirogues
b- l'aménagement du magasin de vente

c)- Pêche lagunaire (Code 10-7-3)

Les coopératives de pêcheurs font des emprunts auprès de la Caisse de Crédit Agricole pour leur équipement.

Prévision du Plan : 13,2 M. FCFA (9,6 en 1966 - 3,6 en 1967)
source de financement : néant

d)- Pêche fluviale (Code 10-7-4)

Le but est de remplacer les pêcheurs ghanéens par des pêcheurs togolais, des équipes formées par le service des pêches assurent la formation des pêcheurs togolais. Actuellement 60 jeunes pêcheurs sont en formation.

Prévision du Plan : 23 Millions CFA en 1967
source de financement : Budget d'Investissement 1967
crédits inscrits : 3,5 M.CFA
liquidation au 31/12/67 : néant
disponible au 31/12/67 : 3,5 M. CFA

Remarque : Ces crédits sont destinés à la construction et l'équipement de bureaux à Sokodé . Ces travaux seront effectués en 1968.

e)- Préparation et commercialisation du poisson (Code 10-7-5)

La commercialisation du poisson laisse des recettes qui permettent, avec l'aide supplémentaire fournie par la RFA d'assurer le programme prévu en attendant la mise en route des deux chalutiers

.. / ..

Prévision du Plan = 10 M. CFA (4 en 1966 - 6 en 1967)
source de financement : ressources propres + RFA.
crédits inscrits : 10 M. CFA (estimation approximative)
liquidation au 31/12/67 10 M. CFA
disponible au 31/12/67 : néant

f)- Equipement du service des pêches (Code 10-7-6)

Prévision du Plan = 11,5 M. CFA (3,5 en 1966 - 8 en 1967)
source de financement : Budget d'Investissement 1966
crédits inscrits : 3,5 M. CFA
liquidation au 31/12/67 : 3,3 M. CFA
disponible au 31/12/67 : 0,2 M. CFA

Remarque : Construction d'un bureau et d'un logement à ANECHO.

RECAPITULATION - SECTION 7 - PECHES -

Code	Opérations	Prévision Plan 1966-67	Crédits inscrits	Liquidation au 31/12/67	Reliquat au 31/12/67
10.7.1.	Pêche maritime industrielle	24	24	24	-
10.7.2	Pêche maritime artisanale	P.M.	-	-	-
10.7.3.	Pêche lagunaire	13,2	-	-	-
10.7.4.	Pêche fluviale	23	3,5	néant	3,5
10.7.5.	Préparation-commercialisation	10	10	10	-
10.7.6.	Equipement	11,5	3,5	3,3	0,2
TOTAL SECTION 7 -		81,7	41,0	37,3	3,7

SECTION 8 - FORETS (Code 10-8) -

INTRODUCTION - a)- Une étude importante concernant les forêts sera effectuée à partir de 1968-

b)- Le fonds forestier national a été créé

L'ensemble du programme ne peut être détaillé, seulement deux opérations ont été financées à partir du Budget d'Investissement

1- Contribution aux Recherches Appliquées = 4.076.000 CFA (1966)

2- Enquêtes et prospections forestières = 1.900.000 FCFA (1967)

SITUATION ACTUELLE DE LA SECTION FORETS-

(en millions de F.CFA)

Prévision Plan	Financement obtenu	Liquidation au 31/12/67	Reliquat au 31/12/67
103,4	6	5	1

SECTION 9 - HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - (Code 10-9)

Le programme du Plan prévoyait les travaux suivants :

a)- 100 M. FCFA exécutés en régie par les travaux publics.

b)- 400 M. FCFA réalisés par des entreprises spécialisées.

or en réalité dans les régions des Savanes et Maritime, de nombreux puits sont réalisés grâce à l'investissement humain et une aide du FAC.

On peut estimer que la situation actuelle est la suivante :

Prévision du Plan : 60 M. FCFA en 1967
source de financement : FAC + aide du peace corp
crédits disponibles : peu importants mais les travaux réalisés peuvent être estimés à 30 Millions CFA.
le programme de 1966-67 a donc été réalisé à 50 %.

La situation actuelle est donc la suivante :

Prévision Plan	Crédits en investissement humain + aides extérieures	Liquidation au 31/12/67	Reliquat au 31/12/67
60 M. FCFA	30. M.FCFA	30 M. FCFA	néant

RECAPITULATION - CHAPITRE VII - LE DEVELOPPEMENT RURAL

(en millions de F.CFA)

SECTIONS	Prévision du plan 1966-1967	Financement obtenu	Liquidation au 31.12.1967	Reliquat au 31.12.1967
1-Objectifs généraux 2-Cadre de l'action 3-Enseignement et formation 4-Programmes spécifiques	573,4 (1)	624,6	524,1	100,5
5 - Programmes agricoles régionalisés	1039,4 (2)	679,8 (2)	352	327,8
6 - Production animale	138,3	125,5	43,6	81,9
7 - Pêche	81,7	41,0	37,3	3,7
8 - Forêts	103,4	6	5	1
9 - Hydraulique villageoise	60	30	30	-
TOTAL CHAPITRE VII	1996,2 (3)	1506,9	992,0	514,9

(1) - les 15 millions des proppections pédologiques ont été reportés à la section 5 -

(2) - y compris les études de la route Dapango-Mandouri (13 millions CFA) et les prospections pédologiques faites sur l'ensemble de la région des Savanes (15 millions CFA)

(3) - le Plan indique page 159 pour 1966-1967 un total de 1983 M.CFA. La différence de 13 M. CFA provient des crédits non comptés au chapitre V - pour les études de la route Dapango-Mandouri (1983 + 13 = 1996).

CHAPITRE VIII - INDUSTRIE - ARTISANAT - COMMERCE

SECTION I- LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL -

a)- Etudes industrielles - (Code 11-1-1-)

Deux opérations étaient prévues

1- Les Recherches Minières et les Eaux Souterraines -

Prévision du Plan : 60 M. FCFA (50 en 1966 - 10 en 1967)
sources de financement : FS/NU 25 M. FCFA - Budget d'Investissement 1966 : 35 M. FCFA
crédits inscrits : 60 M. FCFA
liquidation au 31/12/67 : 60 M. FCFA
disponible au 31/12/67 : néant

2- Etudes sectorielles et spécifiques (Code 11.1.2.)

Prévision du Plan : 40 M. FCFA (20 en 1966 - 20 en 1967)
Ces études ont été assurées par le F.E.D.

RECAPITULATION DES ETUDES INDUSTRIELLES -

Prévision Plan	Crédits inscrits	liquidation au 31/12/67	Reliquat au 31/12/67
100 M.	100 M.	100 M.	néant

b)- Participation à l'usine de Phosphates (Code 11.1.3.)

Prévision du Plan : 590 M. FCFA (ramené à 575 M. FCFA)
crédits inscrits : 575 M. FCFA
liquidation au 31/12/67 : 575 M. FCFA
reliquat au 31/12/67 : néant

c)- Abattoir frigorifique - (Code 11.1.4.)

Les études sont encore en cours.

Prévision du Plan : 250 M.FCFA (100 en 1966 - 150 en 1967)
source de financement : F.A.C.
crédits inscrits : 250 M. FCFA
liquidation au 31/12/67 : 200 M. FCFA
reliquat au 31/12/67 : 50 M. FCFA (étude en cours)

.. / ..

d)- Participationsdiverses - (Code 11.1.5)

Prévision du Plan : 115 M. FCFA (10 en 1966 - 105 en 1967).

Ces participations ont été largement atteintes (usine de Ganavé, Industrie Textile Togolaise ; Banque Togolaise de Développement)

RECAPITULATION - SECTION I - LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL -

Code	Opération	Prévision Plan 1966/67	Crédits inscrits	liquidation au 31/12/67	reliquat au 31/12/67
11.1.1. 11.1.2.	(Etudes)	100	100	100	-
11.1.3.	Phosphates (1)	590	575	575	-
11.1.4.	Abattoir frigorifique	250	250	200	50
11.1.5.	Participations diverses	115	115	115	-
TOTAL SECTION I-		1055	1040	990	50

(1) La participation togolaise à l'usine de Kpémé a été ramenée à 575 M. FCFA c'est-à-dire que l'ensemble de l'opération a été ainsi financé .

SECTION 2 - 3 - ARTISANAT ET TRANSPORT -

Aucune prévision de dépenses publiques n'a été faite à ce titre dans le plan, il s'agit surtout d'investissement privé.

SECTION 4 - LE COMMERCE -

a)- OPAT - installation prévue à Lomé - (11.2.1.)

Prévision du Plan : 20 M. FCFA (10 en 1966 - 10 en 1967).
source de financement : O.P.A.T.
crédits inscrits : 36,2 M. FCFA
liquidation au 31/12/67 : 10,4 M. FCFA
disponible au 31/12/67 : 25,8 M. FCFA

.. / ..

b)- Contrôle du conditionnement (11.2.2.) -

Le Contrôle du conditionnement comprend :

1- construction et équipement des centres de l'intérieur ; pas de financement - (Prévision 24 M. FCFA en 1966),

2- Achat de véhicule - pas de financement - prévision 11 M. FCFA en 1967.

3- conditionnement dans la zone portuaire - Prévision 23 M. FCFA prévus sur le budget d'investissement dans le cadre de la participation du Togo à l'aménagement du Port (voir Port de Lomé - code 5.3.)

Prévision du Plan : 58 M. FCFA
source de financement : Budget d'Investissement 1966-1967.
crédits inscrits : 23 M. FCFA
liquidation au 31/12/67 : 5,3 M. FCFA
reliquat au 31/12/67 : 17,7 M. FCFA (opération en cours)

c)- Aménagement des marchés (11.2.3.)

Prévision du Plan : 20 M.FCFA (10 en 1966 - 10 en 1967)
source de financement : R.F.A.
crédits inscrits : 20 M. FCFA
liquidation au 31/12/67 : 20 M. FCFA
reliquat au 31/12/67 : néant

RECAPITULATION SECTION 4 - LE COMMERCE -

(en millions de F.CFA)

Code	Opération	Prévision Plan	crédits inscrits	liquidation au 31/12/67	reliquat au 31/12/67
11.2.1.	O.P.A.T.	20	36,2	10,4	25,8
11.2.2.	Conditionnement	58	23	5,3	17,7
11.2.3.	Marché	20	20	20	-
TOTAL SECTION 4 -		98	79,2	35,7	43,5

.. / ..

CHAPITRE VIII - INDUSTRIE - ARTISANAT - COMMERCE -

(en millions de F.CFA)

Sections	Prévision Plan 1966/67	Financement obtenu	Liquidation au 31/12/67	Reliquat au 31/12/67
1- Développement industriel	1055	1040	990	50
2-et 3- Artisanat et transport	-	-	-	-
4- Commerce	98	79,2	35,7	43,5
TOTAL CHAPITRE VIII-	1.153	1.119,2	1.025,7	93,5

RECAPITULATION GENERALE DES INVESTISSEMENTS PUBLICS -

(en millions de F.CFA)

CHAPITRES	Prévision initiale du Plan 66/67	Prévision actuelle du Plan 66/67	Financement obtenu	Liquidation au 31/12/67	Reliquat au 31/12/67
Chap. IV- Equipement administrati et équip.de souveraineté	218	218	172	116	56
Chap.V- Infrastructures de communication et équip. urbain	4.472	4.829 (1)	7.261	5.649	1.612
Chap.VI- Infrastructure culturelle et sociale	887	887	575	265	310
Chap. VII- Developpement rural	1.983	1.996 (1)	1.507	992	515
Chap. VIII- Industrie commerce artisanat	1.153	1.153	1.119	1.026	93
Total des Financements publics	8.713	9.083 (1)	10.634	8.048	2.586

(1) - voir les modifications au niveau de chaque chapitre.

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE -

D'après ce tableau on peut conclure que les financements obtenus sont supérieurs aux prévisions du Plan - et que 80 % des opérations financées ont été exécutées. Globalement le retard au 31 Décembre 1967 est de 20 % donc à la lecture du tableau récapitulatif la situation économique du pays parait saine mais on doit tenir compte que de gros investissements tels que le Port - les études de la région de la Kara, viennent perturber la réalité aussi la présentation suivante en quatre parties :

A- Opérations dont le financement n'a pas été obtenu ;

B- Opérations dont le financement obtenu est insuffisant ;

C- Opérations dont le financement obtenu est supérieur à celui prévu

D- Opérations dont le financement obtenu correspond à celui prévu,

donnera une meilleure idée de la situation économique au 31 Décembre 1967.

A - OPERATIONS DONT LE FINANCEMENT N'A PAS ETE OBTENU

(en millions de F.CFA)

Code	Opérations	Prévision du Plan pour 1966 - 1967
1.1	Enquêtes statistiques	50
3.4	Brigades de recherches	10
5.4.5	Equipement complémentaire	279
5.4.4	Routes en terre	131
6.4	Logements des médecins	42
6.6	Dispensaire et maternité	4
7.2	Centre de bien-être social	4,3
7.4	Jardin d'enfants	0,6
8.1	Bureaux régionaux	4
8.2	Cinébus	10
9.6	Centre pédagogique	20
9.7	Structures administratives	50
9.8	Subvention d'investissement	62
10.1.2	Canne à sucre - tabac	12
10.1.3	Palmier à huile	4
10.1.5	Structures foncières	40
10.2.2.	Adélé	24
10.3.3	Centre de documentation	8,5
10.3.4	Cours par correspondance	4
10.4.2	Plantes à fibres	11
10.4.3	Anacardier	9,2
10.6.3	Contrôle sanitaire	15,3
10.6.4	Importation de N'DAMA	8
10.6.5	Elevage dans le Nord-Togo	9
10.6.6	Elevage dans l'Akposso	4,5
10.6.7	Ranch de l'Adélé	4
10.6.9	Aires d'abattage	15
10.7.3	Pêche lagunaire	13,2
	T O T A L =	848,6

B - OPERATIONS DONT LE FINANCEMENT EST INFERIEUR

(en millions de F.CFA)

Code	Opérations	Prévisions Plan 1966-1967	Financement obtenu en 66/67
1.2	Régions économiques	30	22
1.3	Equipement du Sce Statistique	12	8
2.1	Circonscriptions	28	23
2.3 à 2.6	Sûreté Nationale	21,5	19,2
5.1	Renforcement du Wharf	30	18
5.2	Equipement du Wharf	30	12
5.4.1 à 5.4.3	Routes bitumées	875	394
5.4.6	Dorsale de l'Akposso	20	6
5.4.7	Routes de Circonscriptions	94	49
5.5.1	Renouvellement installations CFT	12	6
5.6.1	Bâtiment météo	8	7
5.6.2	Aérodrome Lomé	206	196
5.6.3	Autres terrains	30	24
5.7.1 à 5.7.4	Postes et Télécommunications	302	198
5.8.3	Electrification	449	183
5.8.6	Assainissement	50	27
5.8.9	Adduction d'eau	496	462
7.1	Centres communautaires	15	13
7.8	Inspection centrale	15	5
9.1	Enseignement primaire	154	50
9.2	" secondaire	95	13
9.3	" technique	27	14
9.5	" normal	25	4,7
10.1.1	Cultures vivrières	90	76
10.1.4	Café - Cacao	21	14
10.2.3	Klouto - Akposso	38	18
10.3.5	Primes de stages	16	11
10.4.5	Village J.P.A.	36	9,7
10.4.7	Création du G. R.	17,5	15,1
10.4.8	Prospection des sites	60	41,1
10.5.2	Région de la Kara	173,4	89
10.5.3	Région Centrale	114,5	76,8
10.5.4	Région des Plateaux	267,3	147
10.5.5	Région Maritime	223,7	83
10.6.2	Postes zootechniques	8	2
10.7.4	Pêche fluviale	23	3,5
10.7.6	Equipement pêche	11,5	3,5
10.8	Forêts	103,4	6
10.9	Hydraulique villageoise	60	30
11.1.3	Participation phosphates	590	575
11.2.2	Contrôle du conditionnement	58	23
	T O T A L =	4.935,8	2.977,6

C - OPERATIONS DONT LE FINANCEMENT EST SUPERIEUR A CELUI PREVU

(en millions de F.CFA)

Code	Opérations	Prévision Plan 1966 - 1967	Financement obtenu en 66/67
1.4	Ministère des Finances	6	16,6
3.1	Camp de Lama-Kara	33	53
4.1	Tribunaux coutumiers	9	11,5
5.3	Port de Lomé	1599	5393
5.5.2	Acquisition matériel pour le CFT	96	157
5.8.1	Etudes d'urbanisme	33	40
6.1	Hôpitaux régionaux	201	310
8.5	Antenne OM - OC	10	17
10.2.1	Etude de la Kara	45	290
10.5.1	Région des Savanes	260,5	284
10.6.8	Ferme de Baguida	20	69
11.2.1	O.P.A.T.	20	36,2
	T O T A L =	2.332,50	6.677,30

D - OPERATIONS DONT LE FINANCEMENT CORRESPOND A CELUI PREVU

(en millions de F.CFA)

Code	Opérations	Prévisions Plan 1966 - 1967	Financement obtenu en 1966/67
2.2	Prison de Mango	0,5	0,5
3.2	Brigades de Gendarmerie	8	8
3.3	Gendarmerie (logements)	10	10
5.8.2	Etudes d'interconnection	89	89
6.2	Hôpitaux de subdivision et centre de santé	58	58
6.3	Pharmacies	36	36
6.5	Assainissement	11	11
6.7	Direction de la Santé	25	25
7.3	Equipe mobile	1	1
7.9	Inspection régionale	1	1
8.3	Equipement information	1	1
8.4	Extension des radio-clubs	10	10
9.4	Enseignement supérieur	5	5
10.2.4	Industries agricoles	11	11
10.3.1	Ecole d'agriculture	43	43
10.3.2	Hébergement des stagiaires	18	18
10.4.1	Coton (CFDT)	14,5	14,5
10.4.4.	Modernisation Est-Mono	- (1)	12,6
10.4.6	Station d'Agouibo	50,6	50,6
10.6.1	Institut d'Avétonou	54,5	54,5
10.7.1	Pêche maritime industrielle	24	24
10.7.5	Commercialisation du poisson	10	10
11.1.1) 11.1.2)	Etudes industrielles	100	100
11.1.4	Abattoir frigorifique	250	250
11.1.5	Participations diverses	115	115
11.2.3	Aménagement des marchés	20	20
	T O T A L =	966,1	978,7

(1) - opération non prévue, mais nécessaire et qui aurait dû être prévue .

TABLEAU RECAPITULATIF - (pour les tranches 1966-1967)-

(en millions de F.CFA)

FINANCEMENT (par rapport aux prévisions	PREVISIONS 1966/67	CREDITS MANQUANTS	CREDITS EN EXCEDENT
A- NON OBTENU	848,60	848,60	
B- INFERIEUR	4.935,80	1.958,20	
C- SUPERIEUR	2.332,50		4.344,80
D- CORRESPONDANT	966,10		

Il ressort de ces tableaux que pour :

A- 28 opérations prévues en 1966-67 il n'y a pas eu de financement -

B- 41 opérations le financement a été inférieur à celui prévu -

C- 12 opérations le financement a été supérieur à celui prévu -

D- 25 opérations le financement correspond à celui prévu -

Donc sur un total de 106 opérations - 37 seulement pourront être exécutées sans que de nouveaux crédits soient recherchés pour les tranches 1966-67.